

Số: 665/QĐ-STC

Hải Phòng, ngày 28 tháng 11 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành:
Kênh ngăn mặn Đoàn Xá, Kênh trước cống Cổ Tiểu 2,3 - Hạng mục: Nạo vét, đắp bờ L=3680m.

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH HẢI PHÒNG

Căn cứ Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 91/2025/TT-BTC ngày 26/9/2025 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Quyết định số 3795/QĐ-UBND ngày 18/9/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ủy quyền phê duyệt quyết toán các dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước thuộc ngân sách cấp thành phố quản lý;

Căn cứ Tờ trình số 301/TTr-TLĐ ngày 19/11/2025 của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đa Độ về việc xin thẩm định quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành: Kênh ngăn mặn Đoàn Xá, Kênh trước cống Cổ Tiểu 2,3 - Hạng mục: Nạo vét, đắp bờ L=3680m, giá trị đề nghị quyết toán: 1.527.337.000 đồng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

- Tên dự án: Kênh ngăn mặn Đoàn Xá, Kênh trước cống Cổ Tiểu 2,3 - Hạng mục: Nạo vét, đắp bờ L=3680m.
- Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đa Độ.
- Địa điểm xây dựng: Xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng (nay là Xã Kiến Hải, thành phố Hải Phòng)
- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2025.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
	Tổng số	1.518.949.481	
1	Vốn khác	1.518.949.481	
1.1	<i>Ngân sách thành phố²</i>	1.518.949.481	

1.2. Các khoản công nợ tính đến ngày 19/11/2025:

- Tổng nợ phải thu: 0 đồng.
- Tổng nợ phải trả: 1.518.949.481 đồng.

Các khoản phải thu, phải trả của từng đơn vị, cá nhân được chi tiết tại phụ lục số 02 kèm theo.

2. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan:

Căn cứ giá trị quyết toán được phê duyệt và kế hoạch vốn được phân bổ, Chủ đầu tư có trách nhiệm thanh tất toán dự án trong thời hạn quy định; chấp hành các quy định về việc cấp vốn, thanh toán, thu hồi kinh phí đã thanh toán vượt, quản lý và sử dụng nguồn vốn đầu tư của dự án.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

Chủ đầu tư, các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBND TP (để b/c);
- KBNN KV III;
- Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Đa Độ;
- Lưu: VT, QTDĐ (L.T.P.L).

GIÁM ĐỐC



[Handwritten signature]

Nguyễn Ngọc Tú

² Ngân sách thành phố hỗ trợ, bảo trì sửa chữa tài sản cố định.

Phụ lục số 01

BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH**Dự án: Kênh ngăn mặn Đoàn Xá, Kênh trước cống Cổ Tiểu 2,3 - Hạng mục: Nạo vét, đắp bờ L=3680m.**

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-STC ngày /11/2025 của Sở Tài chính)

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung chi phí	Tổng mức đầu tư của dự án được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Giá trị đề nghị quyết toán	Sở Tài chính thẩm tra	Chênh lệch	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	
	Tổng số	1,559,288,000	1,527,337,481	1,518,949,481	-8,388,000	
I	Chi phí xây dựng	1,299,140,000	1,299,140,000	1,299,140,000	0	
II	Chi phí quản lý dự án	32,298,000	10,571,481	10,571,481	0	
III	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	210,135,000	199,911,000	199,911,000	0	
1	Chi phí khảo sát	79,236,000	79,236,000	79,236,000	0	
2	Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật	79,994,000	79,994,000	79,994,000	0	
3	Chi phí thẩm tra Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, phần thiết kế	3,031,000	3,031,000	3,031,000	0	
4	Chi phí thẩm tra Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, phần dự toán	2,934,000	2,934,000	2,934,000	0	
5	Chi phí Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng	4,824,000	0	0	0	
6	Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu (Nghị định 24/2024/NĐ-CP)	2,160,000	0	0	0	
7	Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu (Nghị định 24/2024/NĐ-CP)	3,240,000	0	0	0	
8	Chi phí giám sát thi công xây dựng	34,716,000	34,716,000	34,716,000		
III	Chi phí khác	17,715,000	17,715,000	9,327,000	-8,388,000	
1	Chi phí các hạng mục chung, phụ trợ khác	8,827,000	8,827,000	8,827,000	0	
2	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	8,888,000	8,888,000	500,000	-8,388,000	

Phụ lục số 02

BẢNG TỔNG HỢP THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ

Dự án: Kênh ngăn mặn Đoàn Xá, Kênh trước cống Cổ Tiêu 2,3 - Hạng mục: Nạo vét, đắp bờ L=3680m.
(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-STC ngày /11/2025 của Sở Tài chính)

Số TT	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Giá trị đề nghị quyết toán	Vốn đã giải ngân	Công nợ đến ngày khoá số lập báo cáo quyết toán		Ghi chú
					Phải thu	Phải trả	
I	2	3	4	5	6=5-4	7=4-5	8
1	Công ty Cổ phần phát triển xây dựng và tư vấn thiết kế Nam Sơn	Hợp đồng tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật	159,230,000	0	-	159,230,000	
2	Công ty cổ phần KC Hợp Thành	Hợp đồng tư vấn thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật	5,965,000	0	-	5,965,000	
3	Công ty TNHH xây dựng Định Sơn	Hợp đồng thi công xây dựng	1,307,967,000	0	-	1,307,967,000	bao gồm cả chi phí hạng mục chung, phụ trợ khác
4	Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Trung Đông	Hợp đồng tư vấn giám sát thi công	34,716,000	0	-	34,716,000	
5	Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đa Độ	Quản lý dự án	10,571,481	0	-	10,571,481	
6	Sở Tài Chính Hải Phòng	Thẩm tra, phê duyệt quyết toán hoàn thành	500,000	0	-	500,000	
	Tổng cộng:		1,518,949,481	0	-	1,518,949,481	

