

HỒ SƠ THANH TOÁN ĐỢT 01

(Hợp đồng số 27.10.ĐD/2025/HĐTCXD ngày 27/10/2025)

Công trình: Sửa chữa tuyến kênh Đồng Dầm (Từ kênh Đại Trà 1 đến Góc đa Miếu Bà); sửa chữa máng inox Đội 3 - Đội 5 thôn Phong Cầu 1, thôn Phong Cầu 2, xã Kiến Minh.

Gói thầu : Thi công xây lắp.

Chủ đầu tư: Phòng kinh tế xã Kiến Minh.

Nhà thầu thi công: Công ty TNHH xây dựng Định Sơn.

Tư vấn giám sát: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng và Dịch Vụ Hải Phòng

Tháng 12 năm 2025

Hải Phòng, ngày tháng năm 2025.

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN (ĐỢT 01)

Kính gửi: Phòng Kinh tế xã Kiến Minh.

Căn cứ Hợp đồng thi công xây dựng công trình số 27.10.ĐD/2025/HĐTCXD ngày 27/10/2025, giữa Phòng Kinh tế xã Kiến Minh và Công ty TNHH xây dựng Định Sơn về việc thực hiện Gói thầu Xây lắp: Thi công Sửa chữa tuyến kênh Đồng Dầm (Từ kênh Đại Trà 1 đến Gốc đa Miếu Bà); sửa chữa máng inox Đội 3 - Đội 5 thôn Phong Cầu 1, thôn Phong Cầu 2, xã Kiến Minh;

Căn cứ Biên bản nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành theo Hợp đồng số 01/KLHT ngày 31 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành (đợt 01) giữa Phòng Kinh tế xã Kiến Minh và Công ty TNHH xây dựng Định Sơn.

Để phục vụ công tác thi công của Gói thầu, theo **Điều 9 [Giá Hợp đồng, tạm ứng và thanh toán]** của Hợp đồng, Công ty TNHH xây dựng Định Sơn kính đề nghị Quý Phòng thanh toán khối lượng hoàn thành xây lắp đợt 01 như sau:

- Giá trị Hợp đồng: **323.401.000** đồng.
- Giá trị tạm ứng còn lại chưa thu hồi đến cuối kỳ trước: 0 đồng.
- Số tiền đã thanh toán khối lượng hoàn thành đến cuối kỳ trước: 0 đồng.
- Giá trị khối lượng hoàn thành kỳ này: 227.000.000 đồng.
- Lũy kế giá trị khối lượng thực hiện đến cuối kì này: 227.000.000 đồng.
- Thanh toán để thu hồi tạm ứng: 80 đồng.
- Giá trị đề nghị giải ngân kỳ này: 227.000.000 đồng.
- 8. Giá trị thanh toán cho Nhà thầu: 227.000.000 đồng.**

Bằng chữ: (Hai trăm hai mươi bảy triệu đồng ./.)

- Giá trị tạm giữ lại chờ phê duyệt quyết toán: 0 đồng

Tiền thanh toán xin được chuyển về:

Đơn vị thụ hưởng: Công ty TNHH xây dựng Định Sơn

Số tài khoản: 0789.8888

Tại: ngân hàng Techcombank chi nhánh Hải Phòng.

Trân trọng cảm ơn!

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỊNH SƠN

BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH

Tên dự án: Sửa chữa tuyến kênh Đồng Dầm (Từ kênh Đại Trà 1 đến Góc đa Miêu Bà); sửa chữa máng inox Đội 3 - Đội 5 thôn Phong Cầu 1, thôn Phong Cầu 2, xã Kiến Minh

Mã dự án:
Căn cứ bảng thông tin của Hợp đồng số: 27.10.ĐD/2025/HĐTCXD ngày 27/10/2025

Căn cứ bảng thông tin Dự toán số:
Chủ đầu tư: phòng Kinh Tế xã Kiến Minh

Nhà thầu: Công ty TNHH xây dựng Định Sơn

Thanh toán lần thứ: 01

Căn cứ Biên bản nghiệm thu số: 01/KLHT ngày 31 tháng 12 năm 2025

Đơn vị: đồng

Số T T	Chỉ tiêu	Giá trị hợp đồng/dự toán	Giá trị KLHT chưa thanh toán đến hết kỳ trước	Giá trị KLHT nghiệm thu trong kỳ này	Giá trị KLHT đề nghị thanh toán kỳ này	Giá trị KLHT chưa thanh toán đến hết kỳ này	Lũy kế giá trị KLHT đã thanh toán đến hết kỳ trước	Lũy kế giá trị KLHT đã thanh toán đến hết kỳ này	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6	8	9=8+6	10
I	Công việc thực hiện thông qua hợp đồng								
	Đào kênh mương, chiều rộng <= 6m, máy đào 0,8m3, đất cấp I	84.344.649		59.041.254	59.041.254	-		59.041.254	
	Đắp bờ kênh mương bằng thủ công, dung trọng <= 1,45 T/m3	33.140.644		23.198.451	23.198.451	-		23.198.451	
	Đắp bờ bao khu vực ĐBSCL bằng máy đào có dung tích gầu 0,8m3, 1 máy đào - độ chặt yêu cầu K=0,85	103.022.651		72.115.856	72.115.856	-		72.115.856	
	Pông tông phục vụ thi công	6.694.888		4.602.735	4.602.735	-		4.602.735	
	Cần trục ô tô 10T vận chuyển tấm chống lầy đến và đi khỏi công trường	2.736.090		1.368.045	1.368.045	-		1.368.045	
	Dọn mặt bằng thi công	12.572.433		8.800.703	8.800.703	-		8.800.703	
	Tôn chống lầy (KH 10%)	5.318.003		3.722.602	3.722.602	-		3.722.602	
	Nhân công hỗ trợ lắp ghép tấm chống lầy	573.201		401.241	401.241	-		401.241	
	Lắp đặt ống bê tông bằng cần cẩu, đoạn ống dài 1m, đường kính D600	41.145.081		28.287.243	28.287.243	-		28.287.243	
	Lắp đặt khối móng bê tông đỡ đoạn ống, đường kính <=600mm	10.233.614		7.035.610	7.035.610	-		7.035.610	
	Nhân công vận chuyển ống buy D600 cự ly 200m	4.764.231		3.275.409	3.275.409	-		3.275.409	

	Gia công và lắp dựng máng inox 304	14.512.961		11.661.573	11.661.573	-		11.661.573	
	Gia công, lắp dựng thép hộp mạ kẽm đỡ máng	4.342.448		3.489.279	3.489.279	-		3.489.279	
	Tổng cộng:	323.401.000		227.000.000	227.000.000	0		227.000.000	

1. Giá trị tạm ứng còn lại chưa thu hồi đến cuối kỳ trước:

0đồng
2. Số tiền đã thanh toán khối lượng hoàn thành đến hết kỳ trước:

0đồng
- 2.1 Thanh toán cho nhà thầu:

0đồng
- 2.2 Tiền bảo hành công trình (trong trường hợp không bảo lãnh bảo hành công trình):

0đồng
- 2.3 Chuyển vào tài khoản tạm giữ chờ quyết toán:

0đồng
3. Lũy kế giá trị khối lượng thực hiện đến hết kỳ này:

227.000.000đồng
4. Thanh toán để thu hồi tạm ứng:

0đồng
5. Giá trị đề nghị giải ngân kỳ này:

227.000.000đồng
- Số tiền bằng chữ:

Hai trăm hai bảy triệu đồng chẵn ./.

Trong đó

- Tạm ứng:

0đồng
- Thanh toán khối lượng hoàn thành:

227.000.000đồng
- + Thanh toán cho nhà thầu:

227.000.000đồng
- + Tiền bảo hành công trình (trong trường hợp không bảo lãnh bảo hành công trình):

0đồng
- + Chuyển vào tài khoản tạm giữ chờ quyết toán:

0đồng
6. Lũy kế giá trị đề nghị giải ngân kỳ này:

227.000.000đồng

Trong đó

- 6.1. Tạm ứng:

0đồng
- 6.2. Thanh toán khối lượng hoàn thành:

227.000.000đồng
- Thanh toán cho nhà thầu:

227.000.000đồng
- Tiền bảo hành công trình (trong trường hợp không bảo lãnh bảo hành công trình):

0đồng
- Chuyển vào tài khoản tạm giữ chờ quyết toán:

0đồng

Kiến Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2025

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 31 tháng 12 năm 2025

BIÊN BẢN NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH GĐ 1
Số: 01/KLHT

Công trình: Sửa chữa tuyến kênh Đồng Dầm
(Từ kênh Đại Trà 1 đến Gốc đa Miếu Bà); sửa chữa máng inox Đội 3 - Đội 5
thôn Phong Cầu 1, thôn Phong Cầu 2, xã Kiến Minh
Địa điểm: Xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng

1. Đối tượng nghiệm thu:

Nghiệm thu khối lượng hoàn thành các hạng mục thi công công trình: Sửa chữa tuyến kênh Đồng Dầm (Từ kênh Đại Trà 1 đến Gốc đa Miếu Bà); sửa chữa máng inox Đội 3 - Đội 5 thôn Phong Cầu 1, thôn Phong Cầu 2, xã Kiến Minh.

2. Thành phần tham gia nghiệm thu:

a. Đại diện Chủ đầu tư: Phòng Kinh Tế xã Kiến Minh

- Ông: Vũ Hữu Hiệp Chức vụ: Trưởng phòng

b. Đại diện TVGS: Công ty Cổ phần TVXD và Dịch Vụ Hải Phòng

- Ông: Lương Đức Cường Chức vụ: Giám đốc

- Ông: Nguyễn Tuấn Thành Chức vụ: TVGS viên

c. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty TNHH xây dựng Định Sơn

- Ông : Nguyễn Sĩ Sơn Chức vụ: Giám đốc

- Ông : Nguyễn Sĩ Thỏa Chức vụ: Kỹ thuật thi công

d. Đại diện QLDA: Công ty cổ phần Kiến Trúc xây dựng Hải Nguyên.

- Ông: Trần Đình Hưng Chức vụ: Giám đốc

- Ông: Hà Minh Hội Chức vụ: Tổ Trưởng tổ QLDA

3. Thời gian và địa điểm

Bắt đầu: 8 giờ 00 phút, ngày 31 tháng 12 năm 2025.

Kết thúc: 11 giờ 00 phút, ngày 31 tháng 12 năm 2025.

Địa điểm: Tại trụ sở UBND xã Kiến Minh.

4. Nội dung nghiệm thu:

a. Căn cứ nghiệm thu:

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt;
- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng khi thi công, nghiệm thu;

- Hợp đồng thi công số 27.10.ĐD/2025/HĐTCXD, ký ngày 27/10/2025 giữa phòng Kinh Tế xã Kiến Minh với Công ty TNHH xây dựng Định Sơn về việc thi công xây dựng công trình;

b. Khối lượng thực hiện:

- Khối lượng nghiệm thu hoàn thành công trình: Sửa chữa tuyến kênh Đồng Dầm (Từ kênh Đại Trà 1 đến Gốc đa Miếu Bà); sửa chữa máng inox Đội 3 - Đội 5 thôn Phong Cầu 1, thôn Phong Cầu 2, xã Kiến Minh thể hiện trong bảng tại phụ lục đính kèm biên bản này.

c. Chất lượng hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng:

- Đảm bảo yêu cầu hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt, quy định, quy phạm hiện hành.

5. Kết luận:

- Chấp thuận nghiệm thu khối lượng hoàn thành làm cơ sở cho việc lập hồ sơ thanh toán./.

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG

ĐẠI DIỆN TVGS

ĐẠI DIỆN QLDA

BẢNG PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH

Công trình: Sửa chữa tuyến kênh Đồng Dầm (Từ kênh Đại Trà 1 đến Gốc đa Miếu Bà); sửa chữa máng inox Đội 3 - Đội 5 thôn Phong Cầu 1, thôn Phong Cầu 2, xã Kiến Minh

(Kèm theo biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành số 01/KLHT ký ngày 31/12/2025)

STT	Tên công tác	ĐVT	Khối lượng theo HD	Khối lượng thực hiện
1	Đào kênh mương, chiều rộng $\leq 6\text{m}$, máy đào 0,8m ³ , đất cấp I	100m ³	37,7189	26,40
2	Đắp bờ kênh mương bằng thủ công, dung trọng $\leq 1,45 \text{ T/m}^3$	m ³	195,260	136,68
3	Đắp bờ bao khu vực ĐBSCL bằng máy đào có dung tích gầu 0,8m ³ , 1 máy đào - độ chặt yêu cầu K=0,85	100m ³	37,0988	25,97
4	Pông tông phục vụ thi công	ca	16,0	11,00
5	Cần trục ô tô 10T vận chuyển tấm chống lầy đến và đi khỏi công trường	ca	1,0	0,50
6	Dọn mặt bằng thi công	100m ²	44,4450	31,11
7	Tôn chống lầy (KH 10%)	kg	2.261,0	1582,70
8	Nhân công hỗ trợ lắp ghép tấm chống lầy	công	2,0	1,40
9	Lắp đặt ống bê tông bằng cần cẩu, đoạn ống dài 1m, đường kính D600	đoạn ống	32,0	22,00
10	Lắp đặt khối móng bê tông đỡ đoạn ống, đường kính $\leq 600\text{mm}$	cái	32,0	22,00
11	Nhân công vận chuyển ống buy D600 cự ly 200m	công	16,0	11,00
12	Gia công và lắp dựng máng inox 304	kg	80,550	64,72
13	Gia công, lắp dựng thép hộp mạ kẽm đỡ máng	kg	91,050	73,16

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT

ĐẠI DIỆN QUẢN LÝ DỰ ÁN