

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 31 tháng 12 năm 2025

BIÊN BẢN NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH GĐ 1
Số: 01/KLHT

**Công trình: Sửa chữa tuyến kênh Đồng Dầm
(Từ kênh Đại Trà 1 đến Gốc đa Miếu Bà); sửa chữa máng inox Đội 3 - Đội 5
thôn Phong Cầu 1, thôn Phong Cầu 2, xã Kiến Minh
Địa điểm: Xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng**

1. Đối tượng nghiệm thu:

Nghiệm thu khối lượng hoàn thành các hạng mục thi công công trình: Sửa chữa tuyến kênh Đồng Dầm (Từ kênh Đại Trà 1 đến Gốc đa Miếu Bà); sửa chữa máng inox Đội 3 - Đội 5 thôn Phong Cầu 1, thôn Phong Cầu 2, xã Kiến Minh.

2. Thành phần tham gia nghiệm thu:

a. Đại diện Chủ đầu tư: Phòng Kinh Tế xã Kiến Minh

- Ông: Vũ Hữu Hiệp Chức vụ: Trưởng phòng

b. Đại diện TVGS: Công ty Cổ phần TVXD và Dịch Vụ Hải Phòng

- Ông: Lương Đức Cường Chức vụ: Giám đốc

- Ông: Nguyễn Tuấn Thành Chức vụ: TVGS viên

c. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty TNHH xây dựng Định Sơn

- Ông : Nguyễn Sĩ Sơn Chức vụ: Giám đốc

- Ông : Nguyễn Sĩ Thỏa Chức vụ: Kỹ thuật thi công

d. Đại diện QLDA: Công ty cổ phần Kiến Trúc xây dựng Hải Nguyên.

- Ông: Trần Đình Hưng Chức vụ: Giám đốc

- Ông: Hà Minh Hội Chức vụ: Tổ Trưởng tổ QLDA

3. Thời gian và địa điểm

Bắt đầu: 8 giờ 00 phút, ngày 31 tháng 12 năm 2025.

Kết thúc: 11 giờ 00 phút, ngày 31 tháng 12 năm 2025.

Địa điểm: Tại trụ sở UBND xã Kiến Minh.

4. Nội dung nghiệm thu:

a. Căn cứ nghiêm thu:

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt;
- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng khi thi công, nghiệm thu;

- Hợp đồng thi công số 27.10.ĐD/2025/HĐTCXD, ký ngày 27/10/2025 giữa phòng Kinh Tế xã Kiến Minh với Công ty TNHH xây dựng Định Sơn về việc thi công xây dựng công trình;

b. Khối lượng thực hiện:

- Khối lượng nghiệm thu hoàn thành công trình: Sửa chữa tuyến kênh Đồng Dầm (Từ kênh Đại Trà 1 đến Gốc đa Miếu Bà); sửa chữa máng inox Đội 3 - Đội 5 thôn Phong Cầu 1, thôn Phong Cầu 2, xã Kiến Minh thể hiện trong bảng tại phụ lục đính kèm biên bản này.

c. Chất lượng hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng:

- Đảm bảo yêu cầu hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt, quy định, quy phạm hiện hành.

5. Kết luận:

- Chấp thuận nghiệm thu khối lượng hoàn thành làm cơ sở cho việc lập hồ sơ thanh toán./.

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG

ĐẠI DIỆN TVGS

ĐẠI DIỆN QLDA

BẢNG PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH

Công trình: Sửa chữa tuyến kênh Đồng Dầm (Từ kênh Đại Trà 1 đến Gốc đa Miếu Bà); sửa chữa máng inox Đội 3 - Đội 5 thôn Phong Cầu 1, thôn Phong Cầu 2, xã Kiến Minh

(Kèm theo biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành số 01/KLHT ký ngày 31/12/2025)

STT	Tên công tác	ĐVT	Khối lượng theo HD	Khối lượng thực hiện
1	Đào kênh mương, chiều rộng $\leq 6\text{m}$, máy đào 0,8m ³ , đất cấp I	100m ³	37,7189	26,40
2	Đắp bờ kênh mương bằng thủ công, dung trọng $\leq 1,45\text{ T/m}^3$	m ³	195,260	136,68
3	Đắp bờ bao khu vực ĐBSCL bằng máy đào có dung tích gầu 0,8m ³ , 1 máy đào - độ chặt yêu cầu K=0,85	100m ³	37,0988	25,97
4	Pông tông phục vụ thi công	ca	16,0	11,00
5	Cần trục ô tô 10T vận chuyển tấm chống lầy đến và đi khỏi công trường	ca	1,0	0,50
6	Dọn mặt bằng thi công	100m ²	44,4450	31,11
7	Tôn chống lầy (KH 10%)	kg	2.261,0	1582,70
8	Nhân công hỗ trợ lắp ghép tấm chống lầy	công	2,0	1,40
9	Lắp đặt ống bê tông bằng cần cẩu, đoạn ống dài 1m, đường kính D600	đoạn ống	32,0	22,00
10	Lắp đặt khối móng bê tông đỡ đoạn ống, đường kính $\leq 600\text{mm}$	cái	32,0	22,00
11	Nhân công vận chuyển ống buy D600 cự ly 200m	công	16,0	11,00
12	Gia công và lắp dựng máng inox 304	kg	80,550	64,72
13	Gia công, lắp dựng thép hộp mạ kẽm đỡ máng	kg	91,050	73,16

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT

ĐẠI DIỆN QUẢN LÝ DỰ ÁN