

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 44

Hải phòng, ngày 12 tháng 12 năm 2025

1. Tình hình thời tiết: Bình thường ☒ Mưa ☐ Nắng ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1.Nhân lực: 01 tổ

2.2.Thiết bị:

Máy đào, bơm tống, máy đầm cóc

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 5 từ Km: 0+499 đến Km: 0+593
- Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 4 từ Km: 0+424 đến Km: 0+499

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các tiêu chí đánh giá:

4.1. Biện pháp thi công:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.2. Tiến độ thực hiện:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.3. Công tác an toàn lao động:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.4. Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:

- Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng trên để triển khai công việc xây dựng tiếp theo

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Tuấn Thành

Nguyễn Sĩ Thoả

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 45

Hải phòng, ngày 13 tháng 12 năm 2025

1. Tình hình thời tiết: Bình thường ☒ Mưa ☐ Nắng ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1.Nhân lực: 01 tổ

2.2.Thiết bị:

Máy đào, công tông, máy đầm cóc, ô tô

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 5 từ Km: 0+499 đến Km: 0+593
- Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 4 từ Km: 0+424 đến Km: 0+499

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các tiêu chí đánh giá:

4.1. Biện pháp thi công:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.2. Tiến độ thực hiện:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.3. Công tác an toàn lao động:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.4. Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Tuấn Thành

Nguyễn Sĩ Thoả

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 46

Hải phòng, ngày 14 tháng 12 năm 2025

1. Tình hình thời tiết: Bình thường ☒ Mưa ☐ Nắng ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1.Nhân lực: 01 tổ

2.2.Thiết bị:

Máy đào, bơm tống, máy đầm cóc

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 5 từ Km: 0+499 đến Km: 0+593
- Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 4 từ Km: 0+424 đến Km: 0+499

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các tiêu chí đánh giá:

4.1. Biện pháp thi công:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.2. Tiến độ thực hiện:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.3. Công tác an toàn lao động:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.4. Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Tuấn Thành

Nguyễn Sĩ Thoả

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 47

Hải phòng, ngày 15 tháng 12 năm 2025

1. Tình hình thời tiết: Bình thường ☒ Mưa ☐ Nắng ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1.Nhân lực: 01 tổ

2.2.Thiết bị:

Máy đào, công tông, máy đầm cóc

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 5 từ Km: 0+499 đến Km: 0+593
- Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 4 từ Km: 0+424 đến Km: 0+499

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các tiêu chí đánh giá:

4.1. Biện pháp thi công:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.2. Tiến độ thực hiện:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.3. Công tác an toàn lao động:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.4. Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:

- Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng trên để triển khai công việc xây dựng tiếp theo

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Tuấn Thành

Nguyễn Sĩ Thoả

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 48

Hải phòng, ngày 16 tháng 12 năm 2025

1. Tình hình thời tiết: Bình thường ☒ Mưa ☐ Nắng ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1.Nhân lực: 01 tổ

2.2.Thiết bị:

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Công tác gia công máng inox 304 và thép hộp mạ kẽm đỡ máng

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các tiêu chí đánh giá:

4.1. Biện pháp thi công:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.2. Tiến độ thực hiện:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.3. Công tác an toàn lao động:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.4. Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Tuấn Thành

Nguyễn Sĩ Thoả

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 49

Hải phòng, ngày 17 tháng 12 năm 2025

1. Tình hình thời tiết: Bình thường ☒ Mưa ☐ Nắng ☐
2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
- 2.1.Nhân lực: 01 tổ
- 2.2.Thiết bị:

3. Tình hình thi công:
- 3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Công tác gia công máng inox 304 và thép hộp mạ kẽm đỡ máng

- 3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các tiêu chí đánh giá:
- | | | | |
|-----------------------------------|---|--------------------------------------|------------------------------|
| 4.1. Biện pháp thi công: | Tốt ☒ | Bình thường ☐ | Kém ☐ |
| 4.2. Tiến độ thực hiện: | Tốt ☒ | Bình thường ☐ | Kém ☐ |
| 4.3. Công tác an toàn lao động: | Tốt ☒ | Bình thường ☐ | Kém ☐ |
| 4.4. Công tác vệ sinh môi trường: | Tốt ☒ | Bình thường ☐ | Kém ☐ |

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Tuấn Thành

Nguyễn Sĩ Thoả

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 50

Hải phòng, ngày 18 tháng 12 năm 2025

1. Tình hình thời tiết: Bình thường ☒ Mưa ☐ Nắng ☐
2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
- 2.1.Nhân lực: 01 tổ
- 2.2.Thiết bị:

3. Tình hình thi công:
- 3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Công tác gia công máng inox 304 và thép hộp mạ kẽm đỡ máng

- 3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các tiêu chí đánh giá:
- | | | | |
|-----------------------------------|---|--------------------------------------|------------------------------|
| 4.1. Biện pháp thi công: | Tốt ☒ | Bình thường ☐ | Kém ☐ |
| 4.2. Tiến độ thực hiện: | Tốt ☒ | Bình thường ☐ | Kém ☐ |
| 4.3. Công tác an toàn lao động: | Tốt ☒ | Bình thường ☐ | Kém ☐ |
| 4.4. Công tác vệ sinh môi trường: | Tốt ☒ | Bình thường ☐ | Kém ☐ |

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Tuấn Thành

Nguyễn Sĩ Thoả

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 51

Hải phòng, ngày 19 tháng 12 năm 2025

1. Tình hình thời tiết: Bình thường☒ Mưa☐ Nắng☐
2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
- 2.1.Nhân lực: 01 tổ
- 2.2.Thiết bị:

3. Tình hình thi công:
- 3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Công tác gia công máng inox 304 và thép hộp mạ kẽm đỡ máng
- 3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các tiêu chí đánh giá:
- 4.1. Biện pháp thi công:

Tốt☒ Bình thường☐ Kém☐

4.2. Tiến độ thực hiện:

Tốt☒ Bình thường☐ Kém☐

4.3. Công tác an toàn lao động:

Tốt☒ Bình thường☐ Kém☐

4.4. Công tác vệ sinh môi trường:

Tốt☒ Bình thường☐ Kém☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Tuấn Thành

Nguyễn Sĩ Thoả

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 52

Hải phòng, ngày 20 tháng 12 năm 2025

1. Tình hình thời tiết: Bình thường ☒ Mưa ☐ Nắng ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1.Nhân lực: 0

2.2.Thiết bị:

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

- Thành phẩm máng và hộp mạ kẽm đỡ máng

4. Các tiêu chí đánh giá:

4.1. Biện pháp thi công:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.2. Tiến độ thực hiện:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.3. Công tác an toàn lao động:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.4. Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Tuấn Thành

Nguyễn Sĩ Thoả

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 53

Hải phòng, ngày 21 tháng 12 năm 2025

1. Tình hình thời tiết: Bình thường ☒ Mưa ☐ Nắng ☐
2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
- 2.1.Nhân lực: 01 tổ
- 2.2.Thiết bị:

3. Tình hình thi công:
- 3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Vận chuyển ống buy D600 vào công trường phục vụ thi công
- 3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các tiêu chí đánh giá:
- | | | | |
|-----------------------------------|---|--------------------------------------|------------------------------|
| 4.1. Biện pháp thi công: | Tốt ☒ | Bình thường ☐ | Kém ☐ |
| 4.2. Tiến độ thực hiện: | Tốt ☒ | Bình thường ☐ | Kém ☐ |
| 4.3. Công tác an toàn lao động: | Tốt ☒ | Bình thường ☐ | Kém ☐ |
| 4.4. Công tác vệ sinh môi trường: | Tốt ☒ | Bình thường ☐ | Kém ☐ |

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Tuấn Thành

Nguyễn Sĩ Thoả

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 54

Hải phòng, ngày 22 tháng 12 năm 2025

1. Tình hình thời tiết: Bình thường ☒ Mưa ☐ Nắng ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1.Nhân lực: 01 tổ

2.2.Thiết bị:

Cần cẩu

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Lắp đặt khối móng bê tông đỡ đoạn ống, ống bê tông

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các tiêu chí đánh giá:

4.1. Biện pháp thi công:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.2. Tiến độ thực hiện:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.3. Công tác an toàn lao động:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.4. Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Tuấn Thành

Nguyễn Sĩ Thoả

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 55

Hải phòng, ngày 23 tháng 12 năm 2025

1. Tình hình thời tiết: Bình thường ☒ Mưa ☐ Nắng ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1.Nhân lực: 01 tổ

2.2.Thiết bị:

Cần cẩu

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Lắp đặt khối móng bê tông đỡ đoạn ống, ống bê tông

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các tiêu chí đánh giá:

4.1. Biện pháp thi công:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.2. Tiến độ thực hiện:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.3. Công tác an toàn lao động:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.4. Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:

- Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng trên để triển khai công việc xây dựng tiếp theo

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Tuấn Thành

Nguyễn Sĩ Thoả

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 56

Hải phòng, ngày 24 tháng 12 năm 2025

1. Tình hình thời tiết: Bình thường ☒ Mưa ☐ Nắng ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1.Nhân lực: 01 tổ

2.2.Thiết bị:

Cần cẩu

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Lắp đặt khối móng bê tông đỡ đoạn ống, ống bê tông

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các tiêu chí đánh giá:

4.1. Biện pháp thi công:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.2. Tiến độ thực hiện:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.3. Công tác an toàn lao động:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.4. Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Tuấn Thành

Nguyễn Sĩ Thoả

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 57

Hải phòng, ngày 25 tháng 12 năm 2025

1. Tình hình thời tiết: Bình thường ☒ Mưa ☐ Nắng ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1.Nhân lực: 01 tổ

2.2.Thiết bị:

Cần cẩu

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Lắp đặt khối móng bê tông đỡ đoạn ống, ống bê tông

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các tiêu chí đánh giá:

4.1. Biện pháp thi công:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.2. Tiến độ thực hiện:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.3. Công tác an toàn lao động:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.4. Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Tuấn Thành

Nguyễn Sĩ Thoả

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 58

Hải phòng, ngày 26 tháng 12 năm 2025

1. Tình hình thời tiết: Bình thường ☒ Mưa ☐ Nắng ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1.Nhân lực: 01 tổ

2.2.Thiết bị:

Cần cẩu

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Lắp đặt khối móng bê tông đỡ đoạn ống, ống bê tông

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các tiêu chí đánh giá:

4.1. Biện pháp thi công:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.2. Tiến độ thực hiện:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.3. Công tác an toàn lao động:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.4. Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:

- Đồng ý nghiệm thu công trình để đưa vào sử dụng

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Tuấn Thành

Nguyễn Sĩ Thoả

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 59

Hải phòng, ngày 27 tháng 12 năm 2025

1. Tình hình thời tiết: Bình thường ☒ Mưa ☐ Nắng ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1.Nhân lực: 01 tổ

2.2.Thiết bị:

Cần cẩu

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Lắp đặt khối móng bê tông đỡ đoạn ống, ống bê tông

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các tiêu chí đánh giá:

4.1. Biện pháp thi công:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.2. Tiến độ thực hiện:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.3. Công tác an toàn lao động:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.4. Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:

- Đồng ý nghiệm thu công trình để đưa vào sử dụng

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Tuấn Thành

Nguyễn Sĩ Thoả

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 60

Hải phòng, ngày 28 tháng 12 năm 2025

1. Tình hình thời tiết: Bình thường ☒ Mưa ☐ Nắng ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1.Nhân lực: 01 tổ

2.2.Thiết bị:

Cần cẩu

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Lắp đặt khối móng bê tông đỡ đoạn ống, ống bê tông

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các tiêu chí đánh giá:

4.1. Biện pháp thi công:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.2. Tiến độ thực hiện:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.3. Công tác an toàn lao động:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.4. Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:

Đông ý nghiệm thu hoàn thành giai đoạn thi công kênh Liên huyện An Lão - Kiên Thụy tiếp nguồn vào trạm bơm An Áo, Tiên Cầm từ UBND xã An Thái đến trạm bơm Tiên Cầm, trạm bơm An Áo, L=1600m.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Tuấn Thành

Nguyễn Sĩ Thoả

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 61

Hải phòng, ngày 29 tháng 12 năm 2025

1. Tình hình thời tiết: Bình thường ☒ Mưa ☐ Nắng ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1.Nhân lực: 0

2.2.Thiết bị:

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

- Lắp đặt khối móng bê tông đỡ đoạn ống, ống bê tông

4. Các tiêu chí đánh giá:

4.1. Biện pháp thi công:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.2. Tiến độ thực hiện:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.3. Công tác an toàn lao động:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.4. Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:

- Đồng ý nghiệm thu công trình để đưa vào sử dụng

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Tuấn Thành

Nguyễn Sĩ Thoả

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 62

Hải phòng, ngày 30 tháng 12 năm 2025

1. Tình hình thời tiết: Bình thường ☒ Mưa ☐ Nắng ☐
2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
- 2.1.Nhân lực: 0
- 2.2.Thiết bị:

3. Tình hình thi công:
- 3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Nghiem thu hoàn thành giai đoạn 1
- 3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

- Đồng ý nghiệm thu hoàn thành giai đoạn 1 thi công kênh Đồng Dầm (Từ kênh Đại Trà 1 đến Góc đa Miếu Bà); sửa chữa máng inox Đội 3 - Đội 5 thôn Phong Cầu 1, thôn Phong Cầu 2, xã Kiến Minh

4. Các tiêu chí đánh giá:
- | | | | |
|-----------------------------------|---|--------------------------------------|------------------------------|
| 4.1. Biện pháp thi công: | Tốt ☒ | Bình thường ☐ | Kém ☐ |
| 4.2. Tiến độ thực hiện: | Tốt ☒ | Bình thường ☐ | Kém ☐ |
| 4.3. Công tác an toàn lao động: | Tốt ☒ | Bình thường ☐ | Kém ☐ |
| 4.4. Công tác vệ sinh môi trường: | Tốt ☒ | Bình thường ☐ | Kém ☐ |

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Tuấn Thành

Nguyễn Sĩ Thoả

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 63

Hải phòng, ngày 31 tháng 12 năm 2025

1. Tình hình thời tiết: Bình thường ☒ Mưa ☐ Nắng ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1.Nhân lực: 0

2.2.Thiết bị:

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

Ký biên bản nghiệm thu hoàn thành giai đoạn 1

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các tiêu chí đánh giá:

4.1. Biện pháp thi công:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.2. Tiến độ thực hiện:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.3. Công tác an toàn lao động:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.4. Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Tuấn Thành

Nguyễn Sĩ Thoả

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 64

Hải phòng, ngày 1 tháng 1 năm 2026

1. Tình hình thời tiết: Bình thường ☒ Mưa ☐ Nắng ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1.Nhân lực: 01 tổ

2.2.Thiết bị:

Máy đào, công tông

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 6 từ Km: 0+593 đến Km: 0+752
- Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 5 từ Km: 0+499 đến Km: 0+593

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các tiêu chí đánh giá:

4.1. Biện pháp thi công:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.2. Tiến độ thực hiện:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.3. Công tác an toàn lao động:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.4. Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Tuấn Thành

Nguyễn Sĩ Thoả

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 65

Hải phòng, ngày 2 tháng 1 năm 2026

1. Tình hình thời tiết: Bình thường ☒ Mưa ☐ Nắng ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1.Nhân lực:

2.2.Thiết bị:

Máy đào, công tông

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 6 từ Km: 0+593 đến Km: 0+752
- Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 5 từ Km: 0+499 đến Km: 0+593

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các tiêu chí đánh giá:

4.1. Biện pháp thi công:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.2. Tiến độ thực hiện:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.3. Công tác an toàn lao động:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.4. Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Tuấn Thành

Nguyễn Sĩ Thoả

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 66

Hải phòng, ngày 3 tháng 1 năm 2026

1. Tình hình thời tiết: Bình thường ☒ Mưa ☐ Nắng ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1.Nhân lực:

2.2.Thiết bị:

Máy đào, công tông

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 6 từ Km: 0+593 đến Km: 0+752
- Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 5 từ Km: 0+499 đến Km: 0+593

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các tiêu chí đánh giá:

4.1. Biện pháp thi công:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.2. Tiến độ thực hiện:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.3. Công tác an toàn lao động:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.4. Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Tuấn Thành

Nguyễn Sĩ Thoả

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 67

Hải phòng, ngày 4 tháng 1 năm 2026

1. Tình hình thời tiết: Bình thường ☒ Mưa ☐ Nắng ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1.Nhân lực: 01 tổ

2.2.Thiết bị:

Máy đào, công tông

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 6 từ Km: 0+593 đến Km: 0+752
- Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 5 từ Km: 0+499 đến Km: 0+593

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các tiêu chí đánh giá:

4.1. Biện pháp thi công:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.2. Tiến độ thực hiện:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.3. Công tác an toàn lao động:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.4. Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Tuấn Thành

Nguyễn Sĩ Thoả

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 68

Hải phòng, ngày 5 tháng 1 năm 2026

1. Tình hình thời tiết: Bình thường ☒ Mưa ☐ Nắng ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1.Nhân lực: 01 tổ

2.2.Thiết bị:

Máy đào, công tông

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 6 từ Km: 0+593 đến Km: 0+752
- Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 5 từ Km: 0+499 đến Km: 0+593

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các tiêu chí đánh giá:

4.1. Biện pháp thi công:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.2. Tiến độ thực hiện:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.3. Công tác an toàn lao động:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.4. Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Tuấn Thành

Nguyễn Sĩ Thoả

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 69

Hải phòng, ngày 6 tháng 1 năm 2026

1. Tình hình thời tiết: Bình thường ☒ Mưa ☐ Nắng ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1.Nhân lực: 01 tổ

2.2.Thiết bị:

Máy đào, công tòng

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 6 từ Km: 0+593 đến Km: 0+752
- Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 5 từ Km: 0+499 đến Km: 0+593

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các tiêu chí đánh giá:

4.1. Biện pháp thi công:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.2. Tiến độ thực hiện:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.3. Công tác an toàn lao động:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.4. Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Tuấn Thành

Nguyễn Sĩ Thoả

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 70
Hải phòng, ngày 7 tháng 1 năm 2026

1. Tình hình thời tiết: Bình thường
Mưa
Nắng

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1.Nhân lực: 01 tổ

2.2.Thiết bị:
Máy đào, công tông

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 6 từ Km: 0+593 đến Km: 0+752
- Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 5 từ Km: 0+499 đến Km: 0+593

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các tiêu chí đánh giá:

4.1. Biện pháp thi công:	Tốt		Bình thường		Kém	
4.2. Tiến độ thực hiện:	Tốt		Bình thường		Kém	
4.3. Công tác an toàn lao động:	Tốt		Bình thường		Kém	
4.4. Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt		Bình thường		Kém	

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:

TƯ VẤN GIÁM SÁT
NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Tuấn Thành
Nguyễn Sĩ Thoả

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 71

Hải phòng, ngày 8 tháng 1 năm 2026

1. Tình hình thời tiết: Bình thường ☒ Mưa ☐ Nắng ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1.Nhân lực: 01 tổ

2.2.Thiết bị:

Máy đào, công tông

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 6 từ Km: 0+593 đến Km: 0+752
- Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 5 từ Km: 0+499 đến Km: 0+593

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các tiêu chí đánh giá:

4.1. Biện pháp thi công:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.2. Tiến độ thực hiện:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.3. Công tác an toàn lao động:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.4. Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Tuấn Thành

Nguyễn Sĩ Thoả

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 72

Hải phòng, ngày 9 tháng 1 năm 2026

1. Tình hình thời tiết: Bình thường ☒ Mưa ☐ Nắng ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1.Nhân lực: 01 tổ

2.2.Thiết bị:

Máy đào, công tòng

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 7 từ Km: 0+752 đến Km: 0+888.9
- Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 6 từ Km: 0+593 đến Km: 0+752
- Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 7 từ Km: 0+752 đến Km: 0+888.9

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các tiêu chí đánh giá:

4.1. Biện pháp thi công:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.2. Tiến độ thực hiện:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.3. Công tác an toàn lao động:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.4. Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Tuấn Thành

Nguyễn Sĩ Thoả

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 73

Hải phòng, ngày 10 tháng 1 năm 2026

1. Tình hình thời tiết: Bình thường ☒ Mưa ☐ Nắng ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1.Nhân lực: 01 tổ

2.2.Thiết bị:

Máy đào, công tông

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 7 từ Km: 0+752 đến Km: 0+888.9
- Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 6 từ Km: 0+593 đến Km: 0+752
- Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 7 từ Km: 0+752 đến Km: 0+888.9

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các tiêu chí đánh giá:

4.1. Biện pháp thi công:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.2. Tiến độ thực hiện:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.3. Công tác an toàn lao động:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.4. Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Tuấn Thành

Nguyễn Sĩ Thoả