

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỊNH SƠN

-----oOo-----

NHẬT KÝ THI CÔNG

CÔNG TRÌNH : SỬA CHỮA HỆ THỐNG KÊNH XÂY XÃ KIẾN MINH, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CHỦ ĐẦU TƯ : PHÒNG KINH TẾ XÃ KIẾN MINH
ĐỊA ĐIỂM XD : XÃ KIẾN MINH, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
NHÀ THẦU THI CÔNG : CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỊNH SƠN
NHÀ THẦU TVGS : CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ HẢI PHÒNG

NHÀ THẦU TVGS



GIÁM ĐỐC
Lương Đức Cường

NHÀ THẦU THI CÔNG



Giám đốc
Nguyễn Sĩ Sơn

Hải Phòng, năm 2026

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 1

Hải Phòng, ngày 06 tháng 01 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

Bình thường ☒

Nắng ☐

Mưa ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị:

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Tập kết vật tư, vật liệu, máy móc, thiết bị thi công, công tác chuẩn bị.
- Vận chuyển vật liệu thi công.

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

- Bàn giao mặt bằng thi công xây dựng
- Kiểm tra điều kiện khởi công
- Kiểm tra nhân lực, máy móc thiết bị của nhà thầu
- Kiểm tra công tác quản lý chất lượng

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

4.1 Biện pháp thi công:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG



Nguyễn Tuấn Thành

CHỈ HUY TRƯỞNG



Nguyễn Sĩ Thòa

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 2

Hải Phòng, ngày 07 tháng 01 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

Bình thường ☒

Nắng ☐

Mưa ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy khoan bê tông cầm tay; máy hàn xoay chiều

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Vận chuyển vật liệu thi công.

* Kênh xây TB Đại Đồng, TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2)

- Phá dỡ thanh giằng, tường cũ

- Đào bùn lắng lòng kênh

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

4.1 Biện pháp thi công:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng


- Không.

TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG

CHỈ HUY TRƯỞNG



Nguyễn Tuấn Thành



Nguyễn Sĩ Thỏa

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 3

Hải Phòng, ngày 08 tháng 01 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

Bình thường ☒

Nắng ☐

Mưa ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy khoan bê tông cầm tay; máy hàn xoay chiều

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Vận chuyển vật liệu thi công.

* Kênh xây TB Đại Đồng, TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2)

- Phá dỡ thanh giằng, tường cũ

- Đào bùn lắng lòng kênh

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

4.1 Biện pháp thi công:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng


- Không.

TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG

CHỈ HUY TRƯỞNG



Nguyễn Tuấn Thành



Nguyễn Sĩ Thỏa

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 4

Hải Phòng, ngày 09 tháng 01 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

Bình thường ☒

Nắng ☐

Mưa ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy khoan bê tông cầm tay; máy hàn xoay chiều

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Vận chuyển vật liệu thi công.

* Kênh xây TB Đại Đồng, TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2)

- Phá dỡ thanh giằng, tường cũ

- Đào bùn lắng lòng kênh

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

4.1 Biện pháp thi công:	Tốt	☒	Bình thường	☐	Kém	☐
4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt	☒	Bình thường	☐	Kém	☐
4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt	☒	Bình thường	☐	Kém	☐
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt	☒	Bình thường	☐	Kém	☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng


- Không.

TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG

CHỈ HUY TRƯỞNG



Nguyễn Tuấn Thành



Nguyễn Sĩ Thỏa

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 5

Hải Phòng, ngày 10 tháng 01 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

Bình thường ☒

Nắng ☐

Mưa ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy khoan bê tông cầm tay; máy hàn xoay chiều

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Vận chuyển vật liệu thi công.

* Kênh xây TB Đại Đồng, TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2)

- Phá dỡ thanh giằng, tường cũ

- Đào bùn lắng lòng kênh

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

4.1 Biện pháp thi công:

Tốt

☒

Bình thường

☐

Kém

☐

4.2 Tiến độ thực hiện:

Tốt

☒

Bình thường

☐

Kém

☐

4.3 Công tác an toàn lao động:

Tốt

☒

Bình thường

☐

Kém

☐

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:

Tốt

☒

Bình thường

☐

Kém

☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG



Nguyễn Tuấn Thành

CHỈ HUY TRƯỞNG



Nguyễn Sĩ Thỏa

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 6

Hải Phòng, ngày 11 tháng 01 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

Bình thường ☒

Nắng ☐

Mưa ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy khoan bê tông cầm tay; máy hàn xoay chiều

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Vận chuyển vật liệu thi công.

* Kênh xây TB Đại Đồng, TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2)

- Phá dỡ thanh giằng, tường cũ

- Đào bùn lắng lòng kênh

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

4.1 Biện pháp thi công:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng


- Không.

TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG

CHỈ HUY TRƯỞNG



Nguyễn Tuấn Thành



Nguyễn Sĩ Thỏa

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 7

Hải Phòng, ngày 12 tháng 01 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

Bình thường ☒

Nắng ☐

Mưa ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy khoan bê tông cầm tay; máy hàn xoay chiều

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Vận chuyển vật liệu thi công.

* Kênh xây TB Đại Đồng, TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2)

- Phá dỡ thanh giằng, tường cũ

- Đào bùn lắng lòng kênh

* Đoạn kênh xây mới: KXTB Đại Đồng 2 (đoạn 1) (Từ cọc Bn đến cọc B); KXTB Đại Đồng (Từ cọc Bn đến cọc B)

- Đào đất mở móng

- Đóng cọc tre

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

4.1 Biện pháp thi công:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng


- Không.

TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG

CHỈ HUY TRƯỞNG



Nguyễn Tuấn Thành



Nguyễn Sĩ Thỏa

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 8

Hải Phòng, ngày 13 tháng 01 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

Bình thường ☐

Nắng ☒

Mưa ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy khoan bê tông cầm tay; máy hàn xoay chiều

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Vận chuyển vật liệu thi công.

* Kênh xây TB Đại Đồng, TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2)

- Phá dỡ thanh giằng, tường cũ

- Đào bùn lắng lòng kênh

* Đoạn kênh xây mới: KXTB Đại Đồng 2 (đoạn 1) (Từ cọc Bn đến cọc B); KXTB Đại Đồng (Từ cọc Bn đến cọc B)

- Đào đất mở móng

- Đóng cọc tre

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

4.1 Biện pháp thi công:

Tốt

☒

Bình thường

☐

Kém

☐

4.2 Tiến độ thực hiện:

Tốt

☒

Bình thường

☐

Kém

☐

4.3 Công tác an toàn lao động:

Tốt

☒

Bình thường

☐

Kém

☐

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:

Tốt

☒

Bình thường

☐

Kém

☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng


- Không.

TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG

CHỈ HUY TRƯỞNG



Nguyễn Tuấn Thành



Nguyễn Sĩ Thỏa

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 9

Hải Phòng, ngày 14 tháng 01 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

Bình thường ☐

Nắng ☒

Mưa ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy khoan bê tông cầm tay; máy hàn xoay chiều

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Vận chuyển vật liệu thi công.

* Đoạn kênh xây mới: KXTB Đại Đồng 2 (đoạn 1) (Từ cọc Bn đến cọc B); KXTB Đại Đồng (Từ cọc Bn đến cọc B)

- Đào đất mở móng ; Đóng cọc tre

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

- Tập kết vật tư, vật liệu, máy móc, thiết bị thi công, công tác chuẩn bị.

- Vận chuyển vật liệu thi công.

* Kênh xây TB Đại Đồng, TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2) : Phá dỡ thanh giằng, tường cũ ; Đào bùn lắng lòng kênh

* Đoạn kênh xây mới: KXTB Đại Đồng 2 (đoạn 1) (Từ cọc Bn đến cọc B); KXTB Đại Đồng (Từ cọc Bn đến cọc B) : Đào đất mở móng ; Đóng cọc tre

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

4.1 Biện pháp thi công:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan


- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG

CHỈ HUY TRƯỞNG



Nguyễn Tuấn Thành

Nguyễn Sĩ Thỏa

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 10

Hải Phòng, ngày 15 tháng 01 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

Bình thường ☐

Nắng ☒

Mưa ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy cắt, uốn thép; Máy khoan bê tông cầm tay

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

* Kênh xây TB Đại Đồng, TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2)

- Phá lớp vữa trát tường kênh xây cũ

* Đoạn kênh xây mới: KXTB Đại Đồng 2 (đoạn 1) (Từ cọc Bn đến cọc B); KXTB Đại Đồng (Từ cọc Bn đến cọc B)

- Đắp cát đen lót móng

- Gia công lắp dựng ván khuôn bản đáy tuyến kênh xây.

- Gia công lắp dựng ván khuôn, cốt thép thanh chống, tấm đan dúc sẵn (toàn tuyến).

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

4.1 Biện pháp thi công:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng


- Không.

TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG



Nguyễn Tuấn Thành

CHỈ HUY TRƯỞNG



Nguyễn Sĩ Thỏa

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 11

Hải Phòng, ngày 16 tháng 01 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

Bình thường ☐

Nắng ☒

Mưa ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy cắt, uốn thép; Máy khoan bê tông cầm tay

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

* Kênh xây TB Đại Đồng, TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2)

- Phá lớp vữa trát tường kênh xây cũ

* Đoạn kênh xây mới: KXTB Đại Đồng 2 (đoạn 1) (Từ cọc Bn đến cọc B); KXTB Đại Đồng (Từ cọc Bn đến cọc B)

- Đắp cát đen lót móng

- Gia công lắp dựng ván khuôn bản đáy tuyến kênh xây.

- Gia công lắp dựng ván khuôn, cốt thép thanh chống, tấm đan đúc sẵn (toàn tuyến).

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

* Đoạn kênh xây mới: KXTB Đại Đồng 2 (đoạn 1) (Từ cọc Bn đến cọc B); KXTB Đại Đồng (Từ cọc Bn đến cọc B)

- Đắp cát đen lót móng

- Rải ni lông lót phục vụ đổ bê tông.

- Gia công lắp dựng ván khuôn bản đáy tuyến kênh xây.

- Gia công lắp dựng ván khuôn,

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

4.1 Biện pháp thi công:

Tốt

☒

Bình thường

☐

Kém

☐

4.2 Tiến độ thực hiện:

Tốt

☒

Bình thường

☐

Kém

☐

4.3 Công tác an toàn lao động:

Tốt

☒

Bình thường

☐

Kém

☐

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:

Tốt

☒

Bình thường

☐

Kém

☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG

CHỈ HUY TRƯỞNG



Nguyễn Tuấn Thành



Nguyễn Sĩ Thỏa

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 12

Hải Phòng, ngày 17 tháng 01 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

Bình thường ☐

Nắng ☒

Mưa ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy khoan bê tông cầm tay, Máy trộn bê tông, máy đầm dùi

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

* Kênh xây TB Đại Đồng, TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2)

- Phá lớp vữa trát tường kênh xây cũ

* Đoạn kênh xây mới: KXTB Đại Đồng 2 (đoạn 1) (Từ cọc Bn đến cọc B); KXTB Đại Đồng (Từ cọc Bn đến cọc B)

- Đổ bê tông bản đáy kênh xây đá 1x2 M250.

- Đổ bê tông thanh chống, tấm đan đúc sẵn đá 1x2 M200 (toàn tuyến).

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

* Đoạn kênh xây mới: KXTB Đại Đồng 2 (đoạn 1) (Từ cọc Bn đến cọc B); KXTB Đại Đồng (Từ cọc Bn đến cọc B)

- Đổ bê tông bản đáy kênh xây đá 1x2 M250.

- Đổ bê tông thanh chống, tấm đan đúc sẵn đá 1x2 M200 (toàn tuyến).

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

4.1 Biện pháp thi công:

Tốt

☒

Bình thường

☐

Kém

☐

4.2 Tiến độ thực hiện:

Tốt

☒

Bình thường

☐

Kém

☐

4.3 Công tác an toàn lao động:

Tốt

☒

Bình thường

☐

Kém

☐

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:

Tốt

☒

Bình thường

☐

Kém

☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng


- Không.

TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG

CHỈ HUY TRƯỞNG



Nguyễn Tuấn Thành



Nguyễn Sĩ Thỏa

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 13

Hải Phòng, ngày 18 tháng 01 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

Bình thường ☐

Nắng ☒

Mưa ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy khoan bê tông cầm tay

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

* Kênh xây TB Đại Đồng, TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2)

- Phá lớp vữa trát tường kênh xây cũ

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

4.1 Biện pháp thi công:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng


- Không.

TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỜNG

CHỈ HUY TRƯỜNG



Nguyễn Tuấn Thành



Nguyễn Sĩ Thỏa

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 14

Hải Phòng, ngày 19 tháng 01 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

Bình thường ☐

Nắng ☒

Mưa ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy khoan bê tông cầm tay

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

* Kênh xây TB Đại Đồng, TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2)

- Phá lớp vữa trát tường kênh xây cũ

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

4.1 Biện pháp thi công:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng


- Không.

TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG



Nguyễn Tuấn Thành

CHỈ HUY TRƯỞNG



Nguyễn Sĩ Thỏa

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 15

Hải Phòng, ngày 20 tháng 01 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

Bình thường ☐

Nắng ☒

Mưa ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy khoan bê tông cầm tay

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

* Kênh xây TB Đại Đồng, TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2)

- Phá lớp vữa trát tường kênh xây cũ

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

4.1 Biện pháp thi công:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng


- Không.

TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG

CHỈ HUY TRƯỞNG



Nguyễn Tuấn Thành



Nguyễn Sĩ Thỏa

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 16

Hải Phòng, ngày 21 tháng 01 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

Bình thường ☐

Nắng ☒

Mưa ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy khoan bê tông cầm tay, Máy mài

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

* Kênh xây TB Đại Đồng, TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2)

- Phá lớp vữa trát tường kênh xây cũ

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

* Kênh xây TB Đại Đồng, TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2)

- Phá lớp vữa trát tường kênh xây cũ

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

4.1 Biện pháp thi công:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan


- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng


- Không.

TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG

CHỈ HUY TRƯỞNG



Nguyễn Tuấn Thành



Nguyễn Sĩ Thỏa

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 17

Hải Phòng, ngày 22 tháng 01 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

Bình thường ☒

Nắng ☐

Mưa ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy trộn bê tông, máy đầm dùi

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

* Kênh xây TB Đại Đồng 2 (đoạn 1)

- Đổ bê tông bản đáy kênh xây đá 1x2 M200.

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

* Kênh xây TB Đại Đồng 2 (đoạn 1)

- Đổ bê tông bản đáy kênh xây đá 1x2 M200.

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

4.1 Biện pháp thi công:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng


- Không.

TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG

CHỈ HUY TRƯỞNG



Nguyễn Tuấn Thành



Nguyễn Sĩ Thỏa

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 18

Hải Phòng, ngày 23 tháng 01 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

Bình thường ☒

Nắng ☐

Mưa ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy trộn bê tông, máy đầm dùi

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

* Kênh xây TB Đại Đồng 2 (đoạn 1)

- Đổ bê tông bản đáy kênh xây đá 1x2 M200.

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

* Kênh xây TB Đại Đồng 2 (đoạn 1)

- Đổ bê tông bản đáy kênh xây đá 1x2 M200.

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

4.1 Biện pháp thi công:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng


- Không.

TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG



Nguyễn Tuấn Thành

CHỈ HUY TRƯỞNG



Nguyễn Sĩ Thỏa

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 19

Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

Bình thường ☒

Nắng ☐

Mưa ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy trộn bê tông, máy đầm dùi

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

* Kênh xây TB Đại Đồng 2 (đoạn 2)

- Đổ bê tông bản đáy kênh xây đá 1x2 M200.

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

* Kênh xây TB Đại Đồng 2 (đoạn 2)

- Đổ bê tông bản đáy kênh xây đá 1x2 M200.

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

4.1 Biện pháp thi công:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG


Nguyễn Tuấn Thành



Nguyễn Tuấn Thành

CHỈ HUY TRƯỞNG

Nguyễn Sĩ Thỏa



Nguyễn Sĩ Thỏa

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 20

Hải Phòng, ngày 25 tháng 01 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

Bình thường ☐

Nắng ☒

Mưa ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy trộn vữa

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Xây tường kênh xây VXM M75 đoạn kênh xây sau trạm bơm Đại Đồng

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

4.1 Biện pháp thi công:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng


- Không.

TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG



Nguyễn Tuấn Thành

CHỈ HUY TRƯỞNG



Nguyễn Sĩ Thỏa

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 21

Hải Phòng, ngày 26 tháng 01 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

Bình thường ☐

Nắng ☒

Mưa ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy trộn vữa

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Xây tường kênh xây VXM M75 đoạn kênh xây sau trạm bơm Đại Đồng 2 (đoạn 1)

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

4.1 Biện pháp thi công:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG



Nguyễn Tuấn Thành

CHỈ HUY TRƯỞNG



Nguyễn Sĩ Thòa

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 22

Hải Phòng, ngày 27 tháng 01 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

Bình thường ☐

Nắng ☒

Mưa ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy trộn vữa

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Xây tường kênh xây VXM M75 đoạn kênh xây sau trạm bơm Đại Đồng 2 (đoạn 1)
- Vận chuyển phế thải đi

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

4.1 Biện pháp thi công:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng


- Không.

TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG



Nguyễn Tuấn Thành

CHỈ HUY TRƯỞNG



Nguyễn Sĩ Thỏa

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 23

Hải Phòng, ngày 28 tháng 01 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

Bình thường ☐

Nắng ☒

Mưa ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy trộn vữa

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Xây tường kênh xây VXM M75 đoạn kênh xây sau trạm bơm Đại Đồng 2 (đoạn 2)
- Vận chuyển phế thải đi

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

4.1 Biện pháp thi công:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG



Nguyễn Tuấn Thành

CHỈ HUY TRƯỞNG



Nguyễn Sĩ Thỏa

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 24

Hải Phòng, ngày 29 tháng 01 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

Bình thường ☐

Nắng ☒

Mưa ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy trộn vữa

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Xây tường kênh xây VXM M75 đoạn kênh xây sau trạm bơm Đại Đồng 2 (đoạn 2)
- Vận chuyển phế thải đồ đi

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

- Xây tường kênh xây VXM M75 đoạn tường đổ vỡ và đoạn kênh xây mới.
- Thi công khe lún giấy dầu tấm nhựa đường giữa các khoang đoạn kênh xây mới: KXTB Đại Đồng 2 (đoạn 1) (Từ cọc Bn đến cọc B); KXTB Đại Đồng (Từ cọc Bn đến cọc B)
- Vận chuyển phế thải đồ đi

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

4.1 Biện pháp thi công:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng


- Không.

TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG



Nguyễn Tuấn Thành

CHỈ HUY TRƯỞNG



Nguyễn Sĩ Thỏa

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 25

Hải Phòng, ngày 30 tháng 01 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

Bình thường ☐

Nắng ☒

Mưa ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy trộn vữa

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

* Kênh xây TB Đại Đồng, kênh xây TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2)

- Trát tường kênh xây (toàn tuyến)

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

4.1 Biện pháp thi công:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐


5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG



Nguyễn Tuấn Thành

CHỈ HUY TRƯỞNG



Nguyễn Sĩ Thỏa

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 26

Hải Phòng, ngày 31 tháng 01 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

Bình thường ☐

Nắng ☒

Mưa ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy trộn vữa

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

* Kênh xây TB Đại Đồng, kênh xây TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2)

- Trát tường kênh xây (toàn tuyến)

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

4.1 Biện pháp thi công:	Tốt	☒	Bình thường	☐	Kém	☐
4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt	☒	Bình thường	☐	Kém	☐
4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt	☒	Bình thường	☐	Kém	☐
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt	☒	Bình thường	☐	Kém	☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng


- Không.

TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG



Nguyễn Tuấn Thành

CHỈ HUY TRƯỞNG



Nguyễn Sĩ Thỏa

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 27

Hải Phòng, ngày 01 tháng 02 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

Bình thường ☐

Nắng ☒

Mưa ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy trộn vữa

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

* Kênh xây TB Đại Đồng, kênh xây TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2)

- Trát tường kênh xây (toàn tuyến)

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

4.1 Biện pháp thi công:

Tốt

☒

Bình thường

☐

Kém

☐

4.2 Tiến độ thực hiện:

Tốt

☒

Bình thường

☐

Kém

☐

4.3 Công tác an toàn lao động:

Tốt

☒

Bình thường

☐

Kém

☐

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:

Tốt

☒

Bình thường

☐

Kém

☐


5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng


- Không.

TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG



Nguyễn Tuấn Thành

CHỈ HUY TRƯỞNG



Nguyễn Sĩ Thỏa

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 28

Hải Phòng, ngày 02 tháng 02 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

Bình thường ☐

Nắng ☒

Mưa ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy trộn vữa

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

* Kênh xây TB Đại Đồng, kênh xây TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2)

- Trát tường kênh xây (toàn tuyến)

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

4.1 Biện pháp thi công:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG



Nguyễn Tuấn Thành

CHỈ HUY TRƯỞNG



Nguyễn Sĩ Thỏa

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 29

Hải Phòng, ngày 03 tháng 02 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

Bình thường ☐

Nắng ☒

Mưa ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy trộn vữa

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

* Kênh xây TB Đại Đồng, kênh xây TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2)

- Trát tường kênh xây (toàn tuyến)

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

4.1 Biện pháp thi công:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng


- Không.

TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG

CHỈ HUY TRƯỞNG



Nguyễn Tuấn Thành



Nguyễn Sĩ Thỏa

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 30

Hải Phòng, ngày 04 tháng 02 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

Bình thường ☐

Nắng ☒

Mưa ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy trộn vữa

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

* Kênh xây TB Đại Đồng, kênh xây TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2)

- Trát tường kênh xây (toàn tuyến)

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

4.1 Biện pháp thi công:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng


- Không.

TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG



Nguyễn Tuấn Thành

CHỈ HUY TRƯỞNG



Nguyễn Sĩ Thỏa

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 31

Hải Phòng, ngày 05 tháng 02 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

Bình thường ☐

Nắng ☒

Mưa ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy trộn vữa

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

* Kênh xây TB Đại Đồng, kênh xây TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2)

- Trát tường kênh xây (toàn tuyến)

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

4.1 Biện pháp thi công:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng


- Không.

TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG



Nguyễn Tuấn Thành

CHỈ HUY TRƯỞNG



Nguyễn Sĩ Thỏa

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 32

Hải Phòng, ngày 06 tháng 02 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

Bình thường ☐

Nắng ☒

Mưa ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy trộn vữa

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

* Kênh xây TB Đại Đồng, kênh xây TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2)

- Trát tường kênh xây (toàn tuyến)

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

4.1 Biện pháp thi công:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng


- Không.

TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG



Nguyễn Tuấn Thành

CHỈ HUY TRƯỞNG



Nguyễn Sĩ Thỏa

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 33

Hải Phòng, ngày 07 tháng 02 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

Bình thường ☐

Nắng ☒

Mưa ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy trộn vữa

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

* Kênh xây TB Đại Đồng, kênh xây TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2)

- Trát tường kênh xây (toàn tuyến)

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

4.1 Biện pháp thi công:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan


- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng


- Không.

TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG

CHỈ HUY TRƯỞNG



Nguyễn Tuấn Thành



Nguyễn Sĩ Thỏa

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 34

Hải Phòng, ngày 08 tháng 02 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

Bình thường ☐

Nắng ☒

Mưa ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy trộn vữa

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

* Kênh xây TB Đại Đồng, kênh xây TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2)

- Trát tường kênh xây (toàn tuyến)

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

4.1 Biện pháp thi công:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng


- Không.

TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG



Nguyễn Tuấn Thành

CHỈ HUY TRƯỞNG



Nguyễn Sĩ Thỏa

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 35

Hải Phòng, ngày 09 tháng 02 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

Bình thường ☐

Nắng ☒

Mưa ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy trộn vữa

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

* Kênh xây TB Đại Đồng, kênh xây TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2)

- Trát tường kênh xây (toàn tuyến)

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

* Kênh xây TB Đại Đồng, kênh xây TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2)

- Trát tường kênh xây (toàn tuyến)

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

4.1 Biện pháp thi công:	Tốt	☒	Bình thường	☐	Kém	☐
4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt	☒	Bình thường	☐	Kém	☐
4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt	☒	Bình thường	☐	Kém	☐
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt	☒	Bình thường	☐	Kém	☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng


- Không.

TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG



Nguyễn Tuấn Thành

CHỈ HUY TRƯỞNG



Nguyễn Sĩ Thòa

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 36

Hải Phòng, ngày 10 tháng 02 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

Bình thường ☐

Nắng ☒

Mưa ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy trộn vữa

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

* Kênh xây TB Đại Đồng, kênh xây TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2)

- Đắp đất áp trúc

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

4.1 Biện pháp thi công:	Tốt	☒	Bình thường	☐	Kém	☐
4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt	☒	Bình thường	☐	Kém	☐
4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt	☒	Bình thường	☐	Kém	☐
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt	☒	Bình thường	☐	Kém	☐


5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG



Nguyễn Tuấn Thành

CHỈ HUY TRƯỞNG



Nguyễn Sĩ Thỏa

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 37

Hải Phòng, ngày 11 tháng 02 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

Bình thường ☐

Nắng ☒

Mưa ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy trộn vữa

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

* Kênh xây TB Đại Đồng, kênh xây TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2)

- Đắp đất áp trúc

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

4.1 Biện pháp thi công:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng


- Không.

TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG

CHỈ HUY TRƯỞNG



Nguyễn Tuấn Thành



Nguyễn Sĩ Thỏa

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 38

Hải Phòng, ngày 12 tháng 02 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

Bình thường ☐

Nắng ☒

Mưa ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy trộn vữa

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

* Kênh xây TB Đại Đồng, kênh xây TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2)

- Đắp đất áp trức

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

4.1 Biện pháp thi công:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG



Nguyễn Tuấn Thành

CHỈ HUY TRƯỞNG



Nguyễn Sĩ Thỏa

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 39

Hải Phòng, ngày 13 tháng 02 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

Bình thường ☐

Nắng ☒

Mưa ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy đầm dất cầm tay

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

* Kênh xây TB Đại Đồng, kênh xây TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2)

- Đắp đất áp trúc

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

4.1 Biện pháp thi công:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG



Nguyễn Tuấn Thành

CHỈ HUY TRƯỞNG



Nguyễn Sĩ Thỏa

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 40

Hải Phòng, ngày 23 tháng 02 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

Bình thường ☐

Nắng ☒

Mưa ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy đầm đất cầm tay

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

* Kênh xây TB Đại Đồng, kênh xây TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2)

- Lắp đặt thanh chống

- Đắp đất áp trúc

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

4.1 Biện pháp thi công:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng


- Không.

TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG

CHỈ HUY TRƯỞNG



Nguyễn Tuấn Thành



Nguyễn Sĩ Thòa

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 41

Hải Phòng, ngày 24 tháng 02 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

Bình thường ☒

Nắng ☐

Mưa ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy đầm đất cầm tay

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

* Kênh xây TB Đại Đồng, kênh xây TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2)

- Lắp đặt thanh chống

- Đắp đất áp trực

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

4.1 Biện pháp thi công:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG



Nguyễn Tuấn Thành

CHỈ HUY TRƯỞNG



Nguyễn Sĩ Thỏa

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 42

Hải Phòng, ngày 25 tháng 02 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

Bình thường ☒

Nắng ☐

Mưa ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy đầm đất cầm tay

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

* Kênh xây TB Đại Đồng, kênh xây TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2)

- Lắp đặt thanh chống

- Đắp đất áp trức

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

4.1 Biện pháp thi công:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG

CHỈ HUY TRƯỞNG



Nguyễn Tuấn Thành



Nguyễn Sĩ Thòa

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 43

Hải Phòng, ngày 26 tháng 02 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

Bình thường ☒

Nắng ☐

Mưa ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy đầm dất cầm tay

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

* Kênh xây TB Đại Đồng, kênh xây TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2)

- Lắp đặt thanh chống

- Đắp dất áp trúc

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

* Kênh xây TB Đại Đồng, kênh xây TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2)

- Lắp đặt thanh chống

- Đắp dất áp trúc

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

4.1 Biện pháp thi công:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan


- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG

CHỈ HUY TRƯỞNG



Nguyễn Tuấn Thành



Nguyễn Sĩ Thòa