

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----

HỒ SƠ NGHIỆM THU VÀ QUYẾT TOÁN

CÔNG TRÌNH : SỬA CHỮA KÊNH TƯỚI SAU TRẠM BOM TÚ ĐÔI 1
(ĐOẠN TỪ BÊ XÁ ĐẾN CẦU MÁNG; L=358M)
ĐỊA ĐIỂM XD : XÃ KIẾN QUỐC, HUYỆN KIẾN THỤY, TP. HẢI PHÒNG
CHỦ ĐẦU TƯ : CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
ĐA ĐỘ
ĐV GIÁM SÁT : PHÒNG QUẢN LÝ NƯỚC VÀ CÔNG TRÌNH
ĐV THI CÔNG : CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỊNH SƠN

HẢI PHÒNG, NĂM 2023

CHỦ ĐẦU TƯ
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI ĐA ĐỘ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 25 tháng 5 năm 2023

BIÊN BẢN
NGHIỆM THU HOÀN THÀNH HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH
HOẶC CÔNG TRÌNH ĐỂ ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

1. Công trình: Sửa chữa kênh tưới sau trạm bơm Tú Đôi 1 (Đoạn từ bể xả đến cầu máng; L=358m).

2. Địa điểm: Xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng.

3. Thành phần tham gia nghiệm thu:

a. Đại diện chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV khai thác CTTL Đa Độ

Ông: Nguyễn Trung Kiên Chức vụ: Tổng giám đốc

Ông: Đồng Quốc Hiền Chức vụ: Kỹ thuật chủ đầu tư

b. Đại diện đơn vị thi công: Công ty TNHH xây dựng Định Sơn

Ông: Nguyễn Sĩ Sơn Chức vụ: Giám đốc

Bà: Nguyễn Thị Quỳnh Chức vụ: Kỹ thuật thi công

c. Đại diện đơn vị thiết kế: Phòng Quản lý nước và Công trình

Ông: Phạm Hà Thanh Chức vụ: Trưởng phòng

d. Đại diện đơn vị quản lý sử dụng: Trạm Khai thác CTTL Kiến Thụy

Ông: Vũ Hữu Trung Chức vụ: Trưởng trạm

4. Thời gian tiến hành nghiệm thu:

Bắt đầu: 08 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 5 năm 2023.

Kết thúc: 11 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 5 năm 2023.

5. Địa điểm: Tại hiện trường công trình.

6. Đánh giá công trình xây dựng:

a - Tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu:

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đã được phê duyệt.

- Quyết định số 576/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2022 về việc phê duyệt Hồ sơ thiết kế và dự toán;

- Quyết định số 578/QĐ-TLĐ ngày 20/12/2022 về việc chỉ định thầu thi công xây dựng;



- Hợp đồng thi công xây dựng công trình số 21.12/2022/HĐ-TCXD ngày 21/12/2022 giữa Công ty TNHH MTV khai thác CTTL Đa Độ với Công ty TNHH xây dựng Định Sơn;

- Nhật ký thi công và bản vẽ hoàn công.

- Các biên bản nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng;

- Các tài liệu khác có liên quan.

b - Về chất lượng công trình xây dựng: Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

c - Các ý kiến khác nếu có: Không.

7. Kết luận:

Chấp nhận nghiệm thu công trình xây dựng để đưa vào sử dụng.

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
CÔNG TY
TNHH
MỘT THÀNH VIÊN
KHAI THÁC CÔNG TRÌNH
THUY LẠC
ĐA ĐỘ
HẢI PHÒNG
TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Trung Kiên

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG

M.S.D.N: 0202111.50
CÔNG TY
TNHH
XÂY DỰNG
ĐỊNH SƠN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Giám đốc
Nguyễn Sĩ Sơn

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THIẾT KẾ
TRƯỞNG PHÒNG

Phạm Hà Thanh
Phạm Hà Thanh

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ QUẢN LÝ SỬ DỤNG
TRƯỞNG TRẠM

Vũ Hữu Trung
Vũ Hữu Trung



ĐỊA ĐIỂM: XÃ KIẾN QUỐC, HUYỆN KIẾN THUY, TP. HẢI PHÒNG

Bằng chữ: Bốn trăm triệu, hai trăm sáu mươi chín nghìn đồng chẵn./.

Nguyễn Thị Quỳnh

BẢNG QUYẾT TOÁN HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH
CÔNG TRÌNH : SỬA CHỮA KÊNH TỚI SAU TRẠM BƠM TỦ ĐÔI 1 (ĐOẠN SAU BÈ XÁ ĐẾN CẦU MÁNG; L=385M)
ĐỊA ĐIỂM: XÃ KIẾN QUỐC, HUYỆN KIẾN THUY, TP. HẢI PHÒNG

ST T	Mã hiệu công tác	Danh mục công tác / Diễn giải KL	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá (đ)			Thành tiền (đ)		
					Vật liệu	Nhân công	Máy T.C	Vật liệu	Nhân công	Máy thi công
		DỌN DỆP ĐẤT LÒNG KÊNH								
1	AB.11211	Đào xúc đất bằng thủ công, đất cấp I	m3	53,430		99.586			5.320.880	
		Bảng khối lượng: 53,43 = 53,43								
2	SB.91211	Bóc xếp đất các loại	m3	53,430		43.375			2.317.526	
		Bảng khối lượng: 53,43 = 53,43								
		PHÁ DỠ TƯỜNG ĐOẠN KÊNH BỊ NGHIÊNG, VỠ + ĐỤC PHÁ LỚP TRÁT BỊ BONG TRÓC								
3	SA.11332	Phá dỡ tường xây gạch chiều dày tường <=22cm	m3	32,550		281.055			9.148.340	
		Bảng khối lượng: 32,55 = 32,55								
4	SA.11611	Phá lớp vữa trát tường, cột, trụ	m2	756,40		26.556			20.086.958	
		Bảng khối lượng: 756,4 = 756,4								
5	SB.91511	Bóc xếp vận chuyển phế thải các loại	m3	47,6780		59.752			2.848.856	
		32,55+756,4*0,02 = 47,678								
6	SB.91521	Vận chuyển bằng thủ công 10m khởi điểm - vận chuyển phế thải các loại	m3	47,6780		37.622			1.793.742	
		32,55+756,4*0,02 = 47,678								
7	SB.91532	Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 60m tiếp theo - Vận chuyển phế thải các loại	m3	47,6780		21.750			1.036.997	
		32,55+756,4*0,02 = 47,678								
		GIA CỐ ĐÁY KÊNH								
8	SA.11921	Đục nhám mặt bê tông	m2	356,20		33.195			11.824.059	
		Bảng khối lượng: 356,2 = 356,2								
9	SB.41123A	Bê tông móng, đá 1x2, rộng <=250cm, vữa BT M200, PCB30	m3	35,620	996.569	380.951		35.497.788	13.569.475	
		Bảng khối lượng: 35,62 = 35,62								

ST T	Mã hiệu công tác	Mô tả công tác / Đơn vị tính	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn vị tính				Đơn vị tính			
					Vật liệu	Nhân công	Máy T.C	Vật liệu	Nhân công	Máy thi công	Nhân công	Máy thi công
		KL XÂY, TRÁT BỜ SUNG TƯỜNG VỖ + TRÁT LẠI ĐOẠN BONG TRÓC										
10	SB.31223A	Xây tường thẳng bằng gạch đất sét nung (6.5x10.5x22)cm, chiều dày <=33cm, vữa XM M75, PCB30	m3	38,640	783.691	461.120		30.281.820	17.817.677			
		<i>Bảng khối lượng: 38,64 = 38,64</i>										
11	SB.61824A	Trát vữa xi măng cát vàng tường, cột, vữa XM M100, PCB30	m2	1.186,710	27.030	88.166		32.076.771	104.627.474			
		<i>Bảng khối lượng: 1186,71 = 1186,71</i>										
		ĐÁP ÁP TRÚC BỜ KÊNH PHÍA RUỘNG TỪ CỌC C9-C15										
12	AB.11211	Đào đất để đắp áp trúc, đất cấp I	m3	74,790		99.586			7.448.037			
		<i>Bảng khối lượng: 74,79 = 74,79</i>										
13	AB.13211	Đắp đất áp trúc bờ kênh	m3	69,90		126.143			8.817.396			
		<i>Bảng khối lượng: 69,9 = 69,9</i>										
		BỜ SUNG THANH GIĂNG										
14	AG.31211	Công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn. Ván khuôn gỗ, ván khuôn xà, dầm	100m2	0,0864	1.194.995	7.685.920		103.248	664.063			
		<i>Bảng khối lượng: 8,64/100 = 0,0864</i>										
15	AG.13111	Công tác gia công, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn. Cốt thép cột, cọc, cừ, xà dầm, giằng, đường kính <= 10mm	tấn	0,1513	19.617.400	3.547.480	112.514	2.968.113	536.734	17.023		
		<i>Bảng khối lượng: 151,29/1000 = 0,1513</i>										
16	AG.11213A	Đổ bê tông đúc sẵn bằng thủ công - sản xuất bằng máy trộn. Bê tông xà dầm, đá 1x2, mác 200, PCB30	m3	0,520	958.581	348.460	80.297	498.462	181.199	41.754		
		<i>Bảng khối lượng: 0,52 = 0,52</i>										
17	AG.42111	Lắp các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công, trọng lượng <= 25kg	1 cấu kiện	30,0		8.386			251.580			
	THM	Tổng cộng						101.426.202	208.290.992	58.778		

BẢNG TONG HỢP VẬT TƯ VÀ CHENH LỆCH GIÁ
CÔNG TRÌNH : SỬA CHỮA KÊNH TƯỚI SAU TRẠM BƠM TÚ ĐÔI 1 (ĐOẠN SAU BÈ XÁ ĐẾN CẦU MÁNG; L=385M)

STT	Mã số	Tên vật tư	Đơn vị	Khối lượng	Hệ số	Giá H.T (đ)	Thành tiền (đ)
I		VẬT LIỆU					
1	A24.0176	Cát mịn M=1,5-2	m3	13,3192	1,0	400.000	5.327.693
2	A24.0180	Cát vàng	m3	52,2651	1,0	450.000	23.519.305
3	A24.0293	Dây thép	kg	2,4314	1,0	24.000	58.353
4	A24.0008	Đá 1x2	m3	32,2395	1,0	320.000	10.316.634
5	A24.0054	Đỉnh	kg	0,4294	1,0	23.000	9.876
6	A24.0056	Đỉnh đĩa	cái	2,5920	1,0	2.333	6.047
7	A25.0199	Gạch đất sét nung 6,5x10,5x22cm	viên	21.677,040	1,0	1.300	28.180.152
8	A24.0415	Gỗ nẹp, giằng chống	m3	0,0181	1,0	3.409.091	61.855
9	A24.0418	Gỗ ván	m3	0,0072	1,0	3.409.091	24.447
10	A24.0524	Nước	lít	17.985,6159	1,0	12	215.827
11	A24.0738	Thép tròn D<=10mm	kg	152,0565	1,0	19.200	2.919.485
12	A24.0797A	Xi măng PCB30	kg	27.665,1715	1,0	1.398	38.675.910
13	Z999	Vật liệu khác	%				1.297.764
		TỔNG VẬT LIỆU					110.613.338
II		NHÂN CÔNG					
1	N25.0001	Bậc 3,0/7 - Nhóm I	công	5,1492	1,0	221.303	1.139.539
2	N1.30	Nhân công 3,0/7 - Nhóm 1	công	314,5291	1,0	221.303	69.606.233
3	N2.30	Nhân công 3,0/7 - Nhóm 2	công	57,6858	1,0	239.592	13.821.056
4	N1.35	Nhân công 3,5/7 - Nhóm 1	công	2,7441	1,0	242.000	664.063
5	N2.35	Nhân công 3,5/7 - Nhóm 2	công	70,7466	1,0	262.000	18.535.610
6	N2.40	Nhân công 4,0/7 - Nhóm 2	công	367,8801	1,0	284.408	104.628.043
		TỔNG NHÂN CÔNG					208.394.545
III		MÁY THI CÔNG					
1	M112.2601	Máy cắt uốn cốt thép - công suất : 5,0 kW	ca	0,0605	1,0	279.590	16.921
2	M112.1301	Máy đầm bê tông, đầm dùi - công suất : 1,5 kW	ca	0,0936	1,0	275.463	25.783
3	M104.0102	Máy trộn bê tông - dung tích : 250,0 lít	ca	0,0494	1,0	318.734	15.745
		TỔNG MÁY THI CÔNG					58.450

TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG

STT	Danh mục công tác	Diễn giải	Khối lượng	Đơn vị
1.	Chiều dài tuyến kênh:		358	m
2.	Đào đất đắp áp trúc bờ kênh:		69,90	m3
3.	Đào xúc đất để đắp:		74,79	m3
	Đắp đất:	Bằng KL đắp áp trúc *1,07	74,79	
4.	Phá dỡ tường gạch:		32,55	m3
	Phá dỡ đoạn tường nghiêng 62m	$2*0,25*1,05*62$	32,55	
5.	Dọn lòng kênh trung bình bồi lắng 15cm		53,43	m3
	Lòng bể xả $L=4,5m$	$3,5*4,5*0,15$	2,36	
	Đoạn 2 từ cọc C2 đến C4; $L=58,5m$	$58,5*1,2*0,15$	10,53	
	Đoạn 2 từ C4 đến C9; $L=137m$	$137*1,05*0,15$	21,58	
	Đoạn 3 từ C9 đến C15; $L=158m$	$158*0,8*0,15$	18,96	
6.	Vận chuyển bùn đất lòng kênh,phế thải:		53,43	m3
	KL dọn lòng kênh:		53,43	
7.	Dóc vữa tường bị bong tróc, trát lại:		756,40	m2
	Bể xả; $L=4,5m$	$4,5*3,95$	17,78	
	Đoạn 1 từ C2 đến C4; $L=58,5$	$58,5*(5,08+4,68+3)/3$	248,82	
	Đoạn 3 từ C9 đến C15; $L=158m$	$158*3,1$	489,80	
8.	Xây tường gạch chỉ vữa xi măng M75:		28,64	m3
	Đoạn từ cọc C7 đến C9	$62*0,22*2*1,05$	28,64	
9.	Trát tường kênh vữa xi măng M75 :		1186,71	m2
	DT trát cả tuyến:	Bảng tính	1186,71	
10	Đục nhám BT đáy kênh		356,20	m2
	Lòng bể xả $L=4,5m$	$4,5*3,5$	15,75	
	Đoạn 2 từ cọc C2 đến C4; $L=58,5m$	$58,5*1,2$	70,20	
	Đoạn 2 từ C4 đến C9; $L=137m$	$137*1,05$	143,85	
	Đoạn 3 từ C9 đến C15; $L=158m$	$158*0,8$	126,40	
11	Đổ BT M250 đá 1x2 đáy kênh, dày 10cm	$356,2*0,1$	35,62	m3
12	KL giằng ngang (30 giằng)			
a	Ván khuôn gỗ	$(2*0,12*1,2)*30$	8,64	m2
b	thép	Bảng thống kê	151,29	kg
c	Bê tông M250, đá 1x2	$1,2*0,12*0,12*30$	0,52	m3

BẢNG KHỐI LƯỢNG

CÔNG TRÌNH: SỬA CHỮA KÊNH TƯỚI SAU TRẠM BƠM TỨ ĐÔI 1 (ĐOẠN SAU BÊ XÃ ĐỀN CẦU MĂNG; L=385M)

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG: XÃ TỨ ĐÔI - HUYỆN KIẾN THUY - THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Tên cọc	Khoảng cách (m)		Chiều dài trát tường kênh (m)	DT đắp đất áp trức bờ kênh	DT trát tường kênh (m2)	KL đắp áp trức bờ kênh (m3)
	Thực	AD				
C1		2,3	3,95	0,00	8,89	0,00
	4,5					
C2		14,8	5,08	0,00	74,93	0,00
	25					
C3		29,3	4,68	0,00	136,89	0,00
	33,5					
C4		29,3	3,00	0,00	87,75	0,00
	25					
C5		25	3,00	0,00	75,00	0,00
	25					
C6		25	3,60	0,00	90,00	0,00
	25					
C7		25	2,80	0,00	70,00	0,00
	25					
C8		31	3,10	0,00	96,10	0,00
	37					
C9		31	3,10	0,43	96,10	13,33
	25					
C10		25	3,10	0,38	77,50	9,50
	25					
C11		25	3,10	0,28	77,50	7,00
	25					
C12		25	3,10	0,33	77,50	8,25
	25					
C13		25	3,10	0,43	77,50	10,75
	25					
C14		29	3,10	0,59	89,90	17,11
	33					
C15		17	3,10	0,24	51,15	3,96
Tổng	358	358			1.186,71	69,90

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**PHIẾU ĐỀ NGHỊ NGHIỆM THU
HOÀN THÀNH BỘ PHẬN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG,
GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG**

Số: 01/PYC-GĐ

Công trình: Sửa chữa kênh tưới sau trạm bơm Tú Đôi 1 (Đoạn từ bể xả đến cầu máng; L=358m)

Địa điểm: Xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng

Kính gửi : Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đa Độ.

Căn cứ tình hình thi công tại công trường

Đơn vị thi công: Công ty TNHH xây dựng Định Sơn yêu cầu được nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng như sau:

Đối tượng nghiệm thu:

- Thi công hoàn thành Sửa chữa kênh tưới sau trạm bơm Tú Đôi 1 (Đoạn từ bể xả đến cầu máng; L=358m).

Thời gian nghiệm thu: Từ 14 giờ 00 phút ngày 23 tháng 5 năm 2023.

Địa điểm nghiệm thu: Tại hiện trường công trình.

Rất mong được sự hợp tác của đơn vị./.

Hải Phòng, ngày 23 tháng 5 năm 2023

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG



Nguyễn Sĩ Sơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 23 tháng 5 năm 2023

BIÊN BẢN SỐ: 01/NTGD
NGHIỆM THU HOÀN THÀNH BỘ PHẬN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG,
GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG

Công trình: Sửa chữa kênh tưới sau trạm bơm Tú Đôi 1 (Đoạn từ bể xả đến cầu máng; L=358m)

Địa điểm: Xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng

1. Bộ phận công trình xây dựng:

- Thi công hoàn thành Sửa chữa kênh tưới sau trạm bơm Tú Đôi 1 (Đoạn từ bể xả đến cầu máng; L=358m).

2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

a. Đại diện chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV khai thác CTTL Đa Độ

Ông: Nguyễn Trung Kiên

Chức vụ: Tổng giám đốc

Ông: Đồng Quốc Hiến

Chức vụ: Kỹ thuật chủ đầu tư

b. Đại diện đơn vị thi công: Công ty TNHH xây dựng Định Sơn

Ông: Nguyễn Sĩ Sơn

Chức vụ: Giám đốc

Bà: Nguyễn Thị Quỳnh

Chức vụ: Kỹ thuật thi công

3. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu: 14 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 5 năm 2023.

Kết thúc: 16 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 5 năm 2023.

4. Địa điểm nghiệm thu: Tại hiện trường công trình.

5. Đánh giá bộ phận công trình xây dựng giai đoạn thi công xây dựng đã thực hiện:

a. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đã được phê duyệt.
- Quyết định số 576/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2022 về việc phê duyệt Hồ sơ thiết kế và dự toán;
- Quyết định số 578/QĐ-TLĐ ngày 20/12/2022 về việc chỉ định thầu thi công xây dựng;
- Hợp đồng thi công xây dựng công trình số 21.12/2022/HĐ-TCXD ngày 21/12/2022 giữa Công ty TNHH MTV khai thác CTTL Đa Độ với Công ty TNHH xây dựng Định Sơn;



- Nhật ký thi công và bản vẽ hoàn công
- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của đơn vị thi công xây dựng;
- Các biên bản nghiệm thu công việc xây dựng.

b. Về chất lượng công trình xây dựng: Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

c. Các ý kiến khác: Không

6. Kết luận:

- Đồng ý nghiệm thu.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Trung Kiên

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG



Giám đốc
Nguyễn Sĩ Sơn

KỸ THUẬT CHỦ ĐẦU TƯ

Huy

Đồng Quốc Hiến

KỸ THUẬT THI CÔNG

Quỳnh

Nguyễn Thị Quỳnh



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 20 tháng 04 năm 2023

PHIẾU YÊU CẦU SỐ: 01/PYC

NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

Công trình: Sửa chữa kênh tưới sau trạm bơm Tú Đôi 1 (Đoạn từ bể xả đến cầu máng; L=358m)

Địa điểm: Xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng

Kính gửi: Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đa Độ

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Hợp đồng thi công xây dựng công trình số 21.12/2022/HĐ-TCXD ngày 21/12/2022 giữa Công ty TNHH MTV khai thác CTTL Đa Độ với Công ty TNHH xây dựng Định Sơn;

Căn cứ tình hình thi công tại công trường;

Đơn vị thi công: Công ty TNHH xây dựng Định Sơn yêu cầu được nghiệm thu công việc xây dựng với các nội dung sau:

Đối tượng nghiệm thu:


- Dọn dẹp đất bồi lắng lòng kênh
- Bốc xếp đất bồi lắng để đổ đi
- Phá dỡ tường kênh bị nghiêng, đổ vỡ bằng thủ công
- Phá lớp vữa trát tường kênh đoạn bong tróc bằng thủ công
- Bốc xếp vôi thau, gạch vỡ
- Vận chuyển phế thải đổ đi

Thời gian nghiệm thu: 08 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 04 năm 2023

Địa điểm: Xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng

Rất mong được sự hợp tác của đơn vị./.

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG



Nguyễn Sĩ Sơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 21 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN SỐ: 01/NTCV
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

Công trình: Sửa chữa kênh tưới sau trạm bơm Tú Đôi 1 (Đoạn từ bể xả đến cầu máng; L=358m)

Địa điểm: Xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng

Đối tượng nghiệm thu:

- Dọn dẹp đất bồi lắng lòng kênh
- Bốc xếp đất bồi lắng để đổ đi
- Phá dỡ tường kênh bị nghiêng, đổ vỡ bằng thủ công
- Phá lớp vữa trát tường kênh đoạn bong tróc bằng thủ công
- Bốc xếp vôi thau, gạch vỡ
- Vận chuyển phế thải đổ đi

Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu:

Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đa Độ

Ông (bà): Đồng Quốc Hiền

Chức vụ: Kỹ thuật chủ đầu tư

Đơn vị thi công: Công ty TNHH xây dựng Định Sơn

Ông (bà): Nguyễn Thị Quỳnh

Chức vụ: Kỹ thuật thi công

Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu: 08 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 04 năm 2023

Kết thúc: 10 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 04 năm 2023

Địa điểm: Xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng

Đánh giá công việc xây dựng:

Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đã được phê duyệt;
- Quyết định số 576/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2022 về việc phê duyệt Hồ sơ thiết kế và dự toán;
- Quyết định số 578/QĐ-TLĐ ngày 20/12/2022 về việc chỉ định thầu thi công xây dựng;
- Hợp đồng thi công xây dựng công trình số 21.12/2022/HĐ-TCXD ngày 21/12/2022 giữa Công ty TNHH MTV khai thác CTTL Đa Độ với Công ty TNHH xây dựng Định Sơn;
- Phiếu yêu cầu nghiệm thu số 01 ngày 20 tháng 04 năm 2023 của đơn vị thi công;
- Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng
 - TCVN 4055 : 2012 Tổ chức thi công
 - TCVN 5637 : 1991 về Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng - Nguyên tắc cơ bản
 - TCVN 5308 : 1991 về Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng
 - TCVN 4516 : 1988 về Hoàn thiện mặt bằng xây dựng - Quy phạm thi công và nghiệm thu

- Nhật ký thi công của đơn vị thi công;
- Hồ sơ khác có liên quan.
-) Về khối lượng công trình: Biên bản khối lượng kèm theo
-) Về chất lượng công trình: Đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật
-) Các ý kiến khác (nếu có): Không
- ii. Kết luận:
- Đúng yêu cầu kỹ thuật, đồng ý nghiệm thu để triển khai các công việc xây dựng tiếp theo./.

KỸ THUẬT CHỦ ĐẦU TƯ

KỸ THUẬT THI CÔNG



Đồng Quốc Hiến



Nguyễn Thị Quỳnh

PHỤ LỤC NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
(Kèm theo BBNT công việc số 01/NTCV ngày 21/4/2023)

Công trình: Sửa chữa kênh tưới sau trạm bơm Tú Đôi 1 (Đoạn từ bể xả đến cầu máng; L=358m)

Địa điểm: Xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng

STT	Tên công việc	Đơn vị tính	Khối lượng được duyệt	Khối lượng thực tế
	DỌN DẸP ĐẤT LÒNG KÊNH			
1	Đào xúc đất bằng thủ công, đất cấp I	m3	53,430	53,430
2	Bốc xếp đất các loại	m3	53,430	53,430
	PHÁ DỠ TƯỜNG ĐOẠN KÊNH BỊ NGHIÊNG, VỠ + ĐỤC PHÁ LỚP TRÁT BỊ BONG TRÓC			
3	Phá dỡ tường xây gạch chiều dày tường $\leq 22\text{cm}$	m3	32,550	32,550
4	Phá lớp vữa trát tường, cột, trụ	m2	756,40	756,40
5	Bốc xếp vận chuyển phế thải các loại	m3	47,6780	47,6780
6	Vận chuyển bằng thủ công 10m khởi điểm - vận chuyển phế thải các loại	m3	47,6780	47,6780
7	Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 60m tiếp theo - Vận chuyển phế thải các loại	m3	47,6780	47,6780

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 26 tháng 04 năm 2023

PHIẾU YÊU CẦU SỐ: 02/PYC
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

Công trình: Sửa chữa kênh tưới sau trạm bơm Tú Đôi 1 (Đoạn từ bể xả đến cầu máng; L=358m)

Địa điểm: Xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng

Kính gửi: Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Đa Độ

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Hợp đồng thi công xây dựng công trình số 21.12/2022/HĐ-TCXD ngày 21/12/2022 giữa Công ty TNHH MTV khai thác CTTL Đa Độ với Công ty TNHH xây dựng Định Sơn;

Căn cứ tình hình thi công tại công trường;

Đơn vị thi công: Công ty TNHH xây dựng Định Sơn yêu cầu được nghiệm thu công việc xây dựng với các nội dung sau:

Đối tượng nghiệm thu:

- Đục nhám mặt bê tông đáy kênh cũ bằng thủ công
- Gia công, lắp dựng ván khuôn, cốt thép thanh giằng bổ sung

Thời gian nghiệm thu: 07 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 04 năm 2023

Địa điểm: Xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng

Rất mong được sự hợp tác của đơn vị./.

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Sĩ Sơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 27 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN SỐ: 02/NTCV
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

Công trình: Sửa chữa kênh tưới sau trạm bơm Tú Đôi 1 (Đoạn từ bể xả đến cầu máng; L=358m)

Địa điểm: Xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng

Đối tượng nghiệm thu:

- Đục nhám mặt bê tông đáy kênh cũ bằng thủ công
- Gia công, lắp dựng ván khuôn, cốt thép thanh giằng bổ sung

Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu:

Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đa Độ

Ông (bà): Đồng Quốc Hiền Chức vụ: Kỹ thuật chủ đầu tư

Đơn vị thi công: Công ty TNHH xây dựng Định Sơn

Ông (bà): Nguyễn Thị Quỳnh Chức vụ: Kỹ thuật thi công

Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu: 07 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 04 năm 2023

Kết thúc: 10 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 04 năm 2023

Địa điểm: Xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng

Đánh giá công việc xây dựng:

Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đã được phê duyệt;
- Quyết định số 576/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2022 về việc phê duyệt Hồ sơ thiết và dự toán;
- Quyết định số 578/QĐ-TLĐ ngày 20/12/2022 về việc chỉ định thầu thi công xây dựng;
- Hợp đồng thi công xây dựng công trình số 21.12/2022/HĐ-TCXD ngày 21/12/2022 giữa Công ty TNHH MTV khai thác CTTL Đa Độ với Công ty TNHH xây dựng Định Sơn;
- Phiếu yêu cầu nghiệm thu số 02 ngày 26 tháng 04 năm 2023 của đơn vị thi công;
- Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng
TCVN 4055 : 2012 Tổ chức thi công
TCVN 4453 : 1995 về Kết cấu Bê tông và Bê tông cốt thép toàn khối. Quy phạm thi công và nghiệm thu
TCVN 5637 : 1991 về Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng - Nguyên tắc cơ bản
TCVN 5308 : 1991 về Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng
TCVN 4516 : 1988 về Hoàn thiện mặt bằng xây dựng - Quy phạm thi công và nghiệm thu
- Nhật ký thi công của đơn vị thi công;
- Hồ sơ khác có liên quan.

) Về khối lượng công trình: Biên bản khối lượng kèm theo


) Về chất lượng công trình: Đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật

) Các ý kiến khác (nếu có): Không

i. Kết luận:


- Đúng yêu cầu kỹ thuật, đồng ý nghiệm thu để triển khai các công việc xây dựng tiếp theo./.

KỸ THUẬT CHỦ ĐẦU TƯ



Đồng Quốc Hiến

KỸ THUẬT THI CÔNG



Nguyễn Thị Quỳnh

PHỤ LỤC NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
(Kèm theo BBNT công việc số 02/NTCV ngày 27/4/2023)

Công trình: Sửa chữa kênh tưới sau trạm bơm Tú Đôi 1 (Đoạn từ bể xả đến cầu máng; L=358m)

Địa điểm: Xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng

STT	Tên công việc	Đơn vị tính	Khối lượng được duyệt	Khối lượng thực tế
	GIA CỐ ĐÁY KÊNH			
1	Đục nhám mặt bê tông	m2	356,20	356,20
	BỔ SUNG THANH GIẪNG			
2	Công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn. Ván khuôn gỗ, ván khuôn xà, dầm	100m2	0,0864	0,0864
3	Công tác gia công, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn. Cốt thép cột, cọc, cừ, xà dầm, giằng, đường kính $\leq 10\text{mm}$	tấn	0,1513	0,1513

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 27 tháng 04 năm 2023

PHIẾU YÊU CẦU SỐ: 03/PYC
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

Công trình: Sửa chữa kênh tưới sau trạm bơm Tú Đôi 1 (Đoạn từ bể xả đến cầu máng; L=358m)

Địa điểm: Xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng

Kính gửi: Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đa Độ

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Hợp đồng thi công xây dựng công trình số 21.12/2022/HĐ-TCXD ngày 21/12/2022 giữa Công ty TNHH MTV khai thác CTTL Đa Độ với Công ty TNHH xây dựng Định Sơn;

Căn cứ tình hình thi công tại công trường;

Đơn vị thi công: Công ty TNHH xây dựng Định Sơn yêu cầu được nghiệm thu công việc xây dựng với các nội dung sau:

Đối tượng nghiệm thu:

- Đổ bê tông giăng kênh bổ sung, đá 1x2, M250

Thời gian nghiệm thu: 13 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 04 năm 2023

Địa điểm: Xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng

Rất mong được sự hợp tác của đơn vị./.

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG
GIÁM ĐỐC



Nguyễn Sĩ Sơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 27 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN SỐ: 03/NTCV
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

Công trình: Sửa chữa kênh tưới sau trạm bơm Tú Đôi 1 (Đoạn từ bể xả đến cầu máng; L=358m)

Địa điểm: Xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng

1. Đối tượng nghiệm thu:

- Đồ bê tông giằng kênh bỏ sung, đá 1x2, M250

2. Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu:

a) **Chủ đầu tư:** Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đa Độ

Ông (bà): Đồng Quốc Hiến

Chức vụ: Kỹ thuật chủ đầu tư

b) **Đơn vị thi công:** Công ty TNHH xây dựng Định Sơn

Ông (bà): Nguyễn Thị Quỳnh

Chức vụ: Kỹ thuật thi công

3. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu: 13 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 04 năm 2023

Kết thúc: 16 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 04 năm 2023

Địa điểm: Xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng

4. Đánh giá công việc xây dựng:

a) **Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu**

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đã được phê duyệt;
- Quyết định số 576/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2022 về việc phê duyệt Hồ sơ thiết và dự toán;
- Quyết định số 578/QĐ-TLĐ ngày 20/12/2022 về việc chỉ định thầu thi công xây dựng;
- Hợp đồng thi công xây dựng công trình số 21.12/2022/HĐ-TCXD ngày 21/12/2022 giữa Công ty TNHH MTV khai thác CTTL Đa Độ với Công ty TNHH xây dựng Định Sơn;
- Phiếu yêu cầu nghiệm thu số 03 ngày 27 tháng 04 năm 2023 của đơn vị thi công;
- Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng
 - TCVN 4055 : 2012 Tổ chức thi công
 - TCVN 8828 : 2011 về Bê tông - Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên
 - TCVN 4453 : 1995 về Kết cấu Bê tông và Bê tông cốt thép toàn khối. Quy phạm thi công và nghiệm thu
 - TCVN 5308 : 1991 về Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng
 - TCVN 5637 : 1991 về Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng - Nguyên tắc cơ bản
- Nhật ký thi công của đơn vị thi công;
- Hồ sơ khác có liên quan.

- b) Về khối lượng công trình: Biên bản khối lượng kèm theo
c) Về chất lượng công trình: Đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật
d) Các ý kiến khác (nếu có): Không

5. Kết luận:


- Đúng yêu cầu kỹ thuật, đồng ý nghiệm thu để triển khai các công việc xây dựng tiếp theo./.

KỸ THUẬT CHỦ ĐẦU TƯ



Đồng Quốc Hiển

KỸ THUẬT THI CÔNG



Nguyễn Thị Quỳnh

PHỤ LỤC NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
(Kèm theo BBNT công việc số 03/NTCV ngày 27/4/2023)

Công trình: Sửa chữa kênh tưới sau trạm bơm Tú Đôi 1 (Đoạn từ bể xả đến cầu máng; L=358m)

Địa điểm: Xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng

STT	Tên công việc	Đơn vị tính	Khối lượng được duyệt	Khối lượng thực tế
	BỔ SUNG THANH GIẢNG			
1	Đổ bê tông đúc sẵn bằng thủ công - sản xuất bằng máy trộn. Bê tông xà dầm, đá 1x2, mác 200, PCB30	m3	0,520	0,520

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG

