

BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG QUYẾT TOÁN

Công trình : Nạo vét, sửa chữa các tuyến kênh thủy lợi nội đồng năm 2024 trên địa bàn xã
Kiến Quốc năm 2024

Gói thầu: Xây lắp
Hợp đồng số: 25.10/2024/HĐ-TCXD ngày 25/10/2024
Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Kiến Quốc
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH xây dựng Định Sơn

STT	Nội dung công việc	Đơn vị	Khối lượng			Ghi chú
			Theo hợp đồng	Quyết toán	Chênh lệch	
1	Đào xúc đất bằng máy đào 1,25m3, đất cấp II	100m3	13,501	13,5012	-	
2	Đào bùn trong mọi điều kiện, bùn lẫn rác	m3	337,532	337,5320	-	
3	Đào xúc đất bằng máy đào 1,25m3, đất cấp II	100m3	13,356	13,356	-	
4	Đắp bờ kênh mương bằng thủ công, dung trọng <= 1,45 T/m3	m3	333,894	333,894	-	
5	Phát rừng tạo mặt bằng bằng thủ công. Phát rừng loại II, mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m2 rừng : > 5 cây	100m2	27,877	26,746	- 1,131	
6	Ca máy vận chuyển máy xúc, phao thép (đi, về)	ca	4,	4,	-	
7	Ca phao thép	ca	120,	120,	-	
8	Lắp đặt ống bê tông bằng cần cẩu, đoạn ống dài 1m, đường kính <=1000mm	đoạn ống	16,	16,	-	
9	Đắp đất lưng cống buy	m3	53,97	53,97	-	

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU