

QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH BỂ PCCC

STT	Tên hàng hóa - dịch vụ	ĐVT	Khối lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	Đào móng bể	m3	140,0	68.000 đ	9.520.000 đ
2	Đóng cọc tre (bao gồm vật tư + nhân công)	m	3.710,0	9.000 đ	33.390.000 đ
3	Phủ cát đầu cọc (bao gồm vật tư + nhân công)	m3	2,9	454.000 đ	1.316.600 đ
4	Đổ bê tông lót (bao gồm vật tư + nhân công)	m3	5,8	1.225.800 đ	7.109.640 đ
5	Ghép ván khuôn bê tông lót (bao gồm vật tư + nhân công)	m2	3,2	181.600 đ	581.120 đ
6	Lắp dựng cốt thép đáy bể (bao gồm vật tư + nhân công)	kg	1.230,0	20.884 đ	25.687.320 đ
7	Ghép ván khuôn đáy bể (bao gồm vật tư + nhân công)	m2	6,2	290.560 đ	1.801.472 đ
8	Đổ bê tông đáy bể (bao gồm vật tư + nhân công)	m3	15,0	1.820.000 đ	27.300.000 đ
9	Xây gạch thành bể (bao gồm vật tư + nhân công)	m3	11,0	2.150.000 đ	23.650.000 đ
10	Trát tường thành bể (bao gồm vật tư + nhân công)	m2	75,0	150.000 đ	11.250.000 đ
11	Ghép ván khuôn nắp bể (bao gồm vật tư + nhân công)	m2	55,0	181.600 đ	9.988.000 đ
12	Lắp dựng cốt thép nắp bể (bao gồm vật tư + nhân công)	kg	850,0	20.884 đ	17.751.400 đ
13	Đổ bê tông nắp bể (bao gồm vật tư + nhân công)	m3	9,0	1.725.000 đ	15.525.000 đ
14	Lắp dựng cốt thép miệng bể (bao gồm vật tư + nhân công)	kg	30,0	20.884 đ	626.520 đ
15	Đổ bê tông miệng bể (bao gồm vật tư + nhân công)	m3	0,5	1.997.600 đ	998.800 đ
16	Thang khi xuống bể	cái	3,0	281.000 đ	843.000 đ
17	Nắp miệng bể	cái	1,0	908.000 đ	908.000 đ
18	Láng vữa đáy bể + đánh xi măng lòng bể (bao gồm vật tư + nhân công)	gói	1,0	19.668.000 đ	19.668.000 đ
19	Đắp cát san lấp quanh bể (bao gồm vật tư + nhân công)	m3	50,0	454.000 đ	22.700.000 đ
20	Di chuyển cây giải phóng mặt bằng phục vụ thi công	gói	1,0	2.724.000 đ	2.724.000 đ
21	Bơm nước thi công	gói	1,0	1.816.000 đ	1.816.000 đ
Tổng					235.154.872 đ
Thuế GTGT (8%)					18.812.390 đ
Thành Tiền					253.967.262 đ