UBND XÃ KIẾN MINH
**PHÒNG KINH TẾ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Hải Phòng, ngày 05 tháng 05 năm 2026*

# BIÊN BẢN NGHIỆM THU
# HOÀN THÀNH HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH ĐỂ ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

**I. Tên công trình**: Nạo vét các tuyến kênh thuỷ lợi nội đồng xã Kiến Minh

**II. Địa điểm xây dựng:** Xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng

**III. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

**1. Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế xã Kiến Minh**

- Ông: Vũ Hữu Hiệp - Chức vụ: Trưởng phòng
- Ông (Bà):..... - Chức vụ:.....

**2. Đơn vị tư vấn thiết kế: Công ty cổ phần phát triển xây dựng và tư vấn thiết kế Nam Sơn**

- Ông: Nguyễn Ngọc Sơn - Chức vụ: Giám đốc.
- Bà: Phạm Thị Mai Hằng - Chức vụ: Chủ trì thiết kế

**3. Đơn vị tư vấn QLDA: Công ty cổ phần Kiến Trúc xây dựng Viễn Đông**

- Bà: Vũ Thị Huế - Chức vụ: Giám đốc.
- Ông: Hà Minh Hội - Chức vụ: Tổ trưởng tổ QLDA

**4. Đơn vị tư vấn giám sát: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Trung Đông**

- Bà: Nguyễn Thị Mai - Chức vụ: Tổng Giám đốc.
- Bà: Nguyễn Ngọc Nam - Chức vụ: Tư vấn giám sát

**5. Đơn vị thi công: Công ty TNHH xây dựng Định Sơn**

- Ông: Nguyễn Sĩ Sơn - Chức vụ: Giám đốc
- Ông: Nguyễn Sĩ Thỏa - Chức vụ: Chỉ huy trưởng

**IV. Thời gian tiến hành nghiệm thu:**

- Bắt đầu: 08 giờ 00 phút ngày 05 tháng 05 năm 2026
- Kết thúc: 11 giờ 00 phút ngày 05 tháng 05 năm 2026

**V. Đánh giá về công trình xây dựng đã thực hiện:**

**1. Về thời gian xây dựng công trình:**

- Ngày khởi công: 07/03/2026
- Ngày hoàn thành: 15/04/2026

**2. Về quy mô xây dựng:**

*Nạo vét các tuyến kênh thuỷ lợi nội đồng xã Kiến Minh, tổng chiều dài 2.578 m, cụ thể:*

Nạo vét tuyến kênh ao cá từ ngõ ông Phụng đến đường quân sự, chiều dài 1.488 m; Bờ kênh, rộng 2,0 m; đáy kênh rộng 3,0 m.

Nạo vét tuyến kênh từ cửa Đình đến ngõ ông Hưởng, chiều dài 85 m; Bờ kênh, rộng 2,0 m; đáy kênh rộng 3,0 m.

Nạo vét tuyến kênh từ nhà Lâm Huyến đến sông, chiều dài 250 m; Bờ kênh phải, rộng 2,0 m, bờ kênh trái, rộng 2,5 m; đáy kênh rộng 2,5 m.

Nạo vét tuyến kênh từ ông Kiểu đi Lạng Côn ra sông Đa Độ, tổng chiều dài 755 m, trong đó: Tuyến 1: từ đường TL. 361 đến đường Đức Phong, dài 465 m; Bờ kênh, rộng 2,0 ÷ 2,5 m; đáy kênh rộng 2,5 m. Tuyến 2: từ giáp đường Đức Phong đến đường Đại Đồng, dài 290 m; Bờ kênh phải, rộng 2,0 m; đáy kênh rộng 1,0 m.

**3. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

- Hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật được Chủ đầu tư phê duyệt và những thay đổi thiết kế đã được chấp thuận.

+ Hồ sơ, tài liệu thiết kế.

+ Hồ sơ hoàn công công trình.

+ Hồ sơ pháp lý các tài liệu quản lý chất lượng bao gồm.

- Biên bản nghiệm thu vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn trước khi sử dụng.
- Các kết quả kiểm tra, chứng chỉ kỹ thuật xuất xưởng.
- Nhật ký thi công và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

**4. Kiểm tra tại hiện trường:**

+ Các bên đã tiến hành kiểm tra hiện trường bao gồm các hạng mục chính như đã nêu trong mục 2 của biên bản này. Công trình đã cơ bản được thi công theo thiết kế được duyệt.

+ Tất cả các hạng mục bàn giao được Nhà thầu cùng đại diện Phòng Kinh tế xã Kiến Minh và các thành viên trong hội nghị được mời thống nhất đủ cơ sở ký kết biên bản bàn giao quản lý khai thác sử dụng công trình.

**5. Trên cơ sở xem xét các Hồ sơ, tài liệu hoàn công công trình và kiểm tra công trình tại hiện trường, xác nhận những điểm sau đây:**

+ Chất lượng thi công các hạng mục và toàn bộ công trình được Phòng Kinh tế xã Kiến Minh và cơ quan Tư vấn đánh giá phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn kỹ thuật công trình quy định và thiết kế đã được phê duyệt.

**6. Kết luận:**

Phòng Kinh tế xã Kiến Minh đồng ý nhận bàn giao công trình đưa vào sử dụng.

Việc bảo hành công trình xây lắp thuộc trách nghiệm của Nhà thầu, theo quy định là 12 tháng, kể từ ngày 05/05/2026, ngày bàn giao quản lý, khai thác công trình.

**CHỦ ĐẦU TƯ/ ĐƠN VỊ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG**

CỘNG HOÀ X.H.C.N VIỆT NAM
PHÒNG KINH TẾ
X. KIẾN MINH - T.P HẢI PHÒNG

TRƯỞNG PHÒNG

*Vũ Hữu Hiệp*

**NHÀ THẦU THI CÔNG**

M.S.D.N:0202111150
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỊNH SƠN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Giám đốc

*Nguyễn Sĩ Sơn*

**TƯ VẤN THIẾT KẾ**

M.S.D.N:02[illegible]36791
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG & TƯ VẤN THIẾT KẾ NAM SƠN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

GIÁM ĐỐC

*Nguyễn Ngọc Sơn*

**TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN**

M.S.D.N:0201765094
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VIỄN ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN

GIÁM ĐỐC

*Vũ Thị Huế*

**TƯ VẤN GIÁM SÁT**

M.S.D.N:0202[illegible]106
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG TRUNG ĐÔNG
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

GIÁM ĐỐC

*Nguyễn Thị Mai*